

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2015.11.09 上午
会议主持人	芮金连		

本次会议内容:

本周工作(活动)开展情况

1. 完成 1#、2#、3#、18#基础开挖, 19#由于阻工开挖一半, 17#、28#开挖中完成;
2. 1#、2#、13#、21#、22#基础支模;
3. 完成 1#基础浇筑, 22#基础浇筑进行中, 13#-16#由于阻工无法进行;
4. 完成 1-3#钢筋笼绑筋。

下周工作计划

1. 27#、28#、4#、6#基坑开挖;
2. 4#、3#、17#、18#基础浇筑。
3. 完成 4#、6#、17#、18#、19#、28#钢筋笼绑扎
4. 塔材进场

监理单位:

- (1) 报的周计划与工期计划不符, 将由业主、监理共同制定周计划;
- (2) 上周周计划未完成要出未完成原因和纠偏措施;
- (3) 基础浇筑时间过长要改进施工工艺;
- (4) 17-28 段施工技术欠缺;
- (5) 浇筑时协调人员必须要在场;
- (6) 必须上报三级教育, 年龄超过规定的工人不得使用;
- (7) 要加大协调力度, 减少阻工现象;
- (8) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (9) 加强隐蔽部位的质量管控;

(10) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;

(11) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

建设单位:

(1) 按工期计划下周至少要完成基础开挖应完成 7 基基础浇筑应完成 11 基基础回填应完成 10 基铁塔组立应完成 7 基;

(2) 部分施工人员年龄偏大, 工器具老化存在安全隐患;

(3) 施工安全要注意, 必须保证施工安全;

(4) 设计变更必须有书面文件, 要有业主、监理确认;

(5) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.09



会议签到表(2017年11月9日)

参会人员签名				
序号	姓名	职务	单位	手机号码
1	王琰磊		森源	13017675059
2	李怀远		森源	13137121567
3	张中强		森源	15733723375
4	吴爽		森源	18137499787
5	肖金连		正源	1525166396
6	孙心志		正源	15039165499
7	王朝辉		正源	13861204453
8				
9	朱辉忠		河南院	
10	张建新		光宇	18639889791
11	张中强		河南院	
12	张中强		天津光宇	
13	张中强		中州建设	
14	张中强		河南易通	
15	王帅		河南易通	
16				
17				
18				
19				