

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2017.11.16上午
会议主持人	芮金连		

本次会议内容:

本周工作(活动)开展情况

1. 完成 4#、5#、17#、19#、23#、28#基础开挖
2. 完成 2#、3#基础支模;
3. 完成 21#、22#基础浇筑

下周工作计划

- 1、基础开挖应完成 4 基
- 2、基础浇筑应完成 4 基
- 3、基础回填应完成 3 基
- 4、铁塔组立应完成 3 基。

监理单位:

- (1) 施工存在基础模板固定不牢固、脚手架上竹筏未固定现象;
- (2) 检测水泥与现场存放水泥品牌不一致;
- (3) 开挖完成的基础缺少安全围护及标识标牌;
- (4) 混凝土回弹仪需尽快配备;
- (5) 浇筑时协调人员必须在场;
- (6) 近期气温有零度以下现象要注意混凝土浇筑质量;
- (7) 现场施工技术薄弱, 如仍未见改善将建议更换施工队伍;
- (8) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (9) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (10) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;

(11) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

建设单位：

- (1) 施工质量问题不容忽视，一经发现将重罚；
- (2) 天气渐冷，冬季施工要提前准备；
- (3) 现施工与 12 月 10 号计划完成，相差较远；
- (4) 施工人员专业素质不行，施工工序不紧凑需改进；
- (5) 施工安全要注意，必须保证施工安全；
- (6) 设计变更必须有书面文件，要有业主、监理确认；
- (7) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位		建设单位	
抄送单位		施工单位	
发文单位		发文时间	2017.11.16



会议签到表

会议名称	森源高州梨园120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.11.16		
会议地点	梨园120MW光伏电站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王公	森源	15939989052
2	王晓磊	森源	13017675859
3	于怀远	森源	13137121567
4	王明华	森源	13733723375
5	王军	正源	15251966396
6	王朝辉	正源	13861204453
7	吴爽	森源	18137499787
8	王明华	正源	15039165499
9	张建新	光宇	18639889791
10			
11	朱辉忠	河南院	
12	王明华	河南院	
13	王明华	昌源	
14	吴大刚	昌源	
15	张军	天津光宇	
16			
17			
18			
19			