

会 议 纪 要



工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间
会议主持人	芮金连	

本次会议内容:

本周工作(活动)开展情况

1. 完成 6#、20#、24#、25#、26#基础开挖
2. 完成 4#、17#、18#基础支模;
3. 完成 2#、3#、4#、17#、18#基础浇筑

下周工作计划

- 1、基础开挖全部完成
- 2、基础浇筑应完成 5#、6#、19#、20#
- 3、基础回填应完成 1#-6#、17#-22#
- 4、铁塔组立应完成 3 基, 施工人员 11 月 26 号到场;
- 5、混凝土回弹仪 2 到 3 天内配置到位;
- 6、冬季施工方案 11 月 23 号上报。

监理单位:

- (1) 施工存在在基础模板内蓄意放置石块现象, 若再发现将经济重罚;
- (2) 检测水泥与现场存放水泥品牌不一致;
- (3) 开挖完成的基础缺少安全围护及标识标牌;
- (4) 混凝土回弹仪需尽快配备;
- (5) 近期气温有低冬季施工方案及时上报;
- (6) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (7) 加强隐蔽部位的质量管控;

(8) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；

(9) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

建设单位：

(1) 施工质量问题不容忽视，一经发现将重罚；

(2) 检测水泥与现场存放水泥品牌不一致要及时处理；

(3) 施工安全要注意，必须保证施工安全；

(4) 设计变更必须有书面文件，要有业主、监理确认；

(5) 做好安全、质量的管控工作；

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.11.23



会议签到表

会议名称	森源高时梨园间1201MP光伏电站项目		
会议时间	2007.11.23		
会议地点	梨园间升压站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	范红	森源	15939989052
2	张尔刚		18530078297
3	何海清	爱陶	
4	张宝	天津光宇	
5	张和平	河南院	
6	张建新	光宇	18639889791
7	于怀远	森源	
8	朱辉忠	河南院	
9	王瑞磊	森源	
10			
11	王...明	正源	1503165499
12	王朝旭	正源	13861204453
13	王...明	正源	15251966396
14			
15			
16			
17			
18			
19			