

第十四次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：HYJY-LH- 014

主 题	第十四次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	易通项目部	会议时间	2017 年 12 月 28 日下午 15:30
组织单位	正 衡 监 理	主持人	孔 德 国
会议议题	梨园沟 14#线路项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位：许建伟 王帅 唐小帅（易通）

一、本周工作量：

1. 7#基塔进行修路，开挖中；
2. 组塔完成 23#、24#、25#；
3. 24#、25#、26#完成支模；
4. 浇筑完成 26#；
5. 1-6#完成保护帽制作；
6. 架线完成 1-3#、5-6#、9-11#、17-20#、20-22#
7. 组塔完成 23#、24#，25#进行中

二、下周工作计划

- 1、26#回填、7#开挖
- 2、完成 7#、8#基础浇筑
- 3、完成 25#、26#、28#铁塔组立 4、22-25#架线 5、保护帽制作

监理单位： 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、放线工作和组塔工作是高空作业，是高危行业，一定要做好现场施工人员的安全工作和施工质量；做好安全技术交底工作，确保每位施工人员的人身安全；

2、上周 7#-8#、13#-16#、27#塔因村民阻工造成工程无进度、滞后；22#-23#塔为角塔，放线前一定要做好两基塔的加强固定工作；下周要抓紧组织人员，加派人手在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；一定要把组塔、放线工作和村民协调工作做好；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保组塔工作和放线工作安全按时完成；

3、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位： 王晓磊

1、组塔、放线施工，要做好施工现场的安全工作，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；

2、协调工作一定要做到位；组塔进度要加快速度，争取把之前拖后的工作赶回来；做好现场人员安全和工程质量工作，人员安全劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

项目监理部：（章）

2017 年 12 月 28 日

