

第十五次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：HYJY-LH- 015

主 题	第十五次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	易通项目部	会议时间	2018 年 01 月 09 日下午 15:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	李小忘
会议议题	梨园沟 14#线路项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位：许建伟 王帅 唐小帅（易通）

一、本周工作量：

1. 26#基础回填；
2. 完成 22 #-23#架线工作；
3. 26#组塔完成；7#完成支模；

二、下周工作计划

- 1、完成 7#、8#基础浇筑
- 2、23#-26#架线
- 3、21#-26#保护帽制作
- 4、问题：13#-16#村民以碾死花椒树为由，恶意敲诈，阻工严重；27#在矿区不让施工，等设计院出其他方案。

监理单位：李小忘 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、冬季施工人员施工安全培训工作，一定要将施工人员培训学习到位，做好相关学习记录；现场资料与施工进度同步，我监理人员所要的资料抓紧进行；材料报验和图纸变更工作限期完成。

2、严格按照本工程《冬季施工方案》中的施工方案、方法施工；—5度混凝土浇筑施工必须做好升温保温措施，保证混凝土凝固质量；放线工作和组塔工作是高空作业，属高危行业。特别是冬季施工，温度低，施工人员关节不灵活，衣物较多，行动不方便，施工现场道路复杂，一定要做好现场施工人员的安全工作和施工质量；做好安全技术交底工作，

3、下周要抓紧组织人员，加派人手在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；一定要把组塔、放线工作和村民协调工作做好；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保组塔工作和放线工作安全按时完成；

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位： 王晓磊 于怀远

1、施工进度要尽快做好倒排计划表，10号前必须做出来；材料报验限期12号前完成；本工程施工目前来说延期比较严重，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；

2、做好冬季施工安全工作，严格按照本工程《冬季施工方案》施工，保质保量保安全，保进度；协调工作一定要做到位；现场施工人员安全的劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

3、工程资料与施工进度同步，应该你施工方所报审的、提交的相关资料抓紧做，及时提交给监理方，不要让业主方和监理方催着你们要。

项目监理部：(章)

2018年01月09日



