

第十六次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：HYJY-LH- 016

主 题	第十六次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	易通项目部	会议时间	2018 年 01 月 16 日下午 14:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	李小忘
会议议题	梨园沟 14#线路项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位： 李新选 王帅 唐小帅（易通）

一、本周工作量：

- 1、完成 7# 基础浇筑；
- 2、完成 22#-26#架线工作；
- 3、8#完成支模；

二、下周工作计划

- 1、完成 8#基础浇筑
- 2、13#-16#基础支模浇筑
- 3、问题：13#-16#村民以碾死花椒树为由，恶意敲诈，阻工严重；27#在矿区不让施工，等设计院出其他方案。

监理单位： 李小忘 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、工程中没浇筑的基础要及时安装警示围栏，安全标识，防止闲杂人员或牲畜误入，消除安全隐患。
- 2、严禁在山上施工区域内烧火取暖。
- 3、施工过程中 施工人员要正确佩戴安全帽，消除安全隐患；

4、冬季基础浇筑要添加防冻剂，施工必须做好升温保温措施，保证混凝土凝固质量，气温低必要时基础坑内要进行生火升温

5、现场资料与施工进度同步，我监理人员所要的资料抓紧进行；材料报验和图纸变更工作限期完成。

6、下周要抓紧组织人员，加派人手在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；一定要把组塔、放线工作和村民协调工作做好；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保组塔工作和放线工作安全按时完成；

7、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位： 范龙 王晓磊

1、13#-16#、27#基础的村民协调工作一定要提前做好，做在前面；施工进度要尽快，本工程施工目前来说延期比较严重，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；

2、做好冬季施工安全工作，严格按照本工程《冬季施工方案》施工，保质保量保安全，保进度；协调工作一定要做到位；现场施工人员安全的劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

3、工程资料与施工进度同步，应该你施工方所报审的、提交的相关资料抓紧做，及时提交给监理方，不要让业主方和监理方催着你们要。

项目监理部：(章)

2018年01月16日



