

第十七次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：HYJY-LH- 017

主 题	第十七次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	梨园沟项目部	会议时间	2018 年 03 月 06 日下午 14:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	李 小 忘
会议议题	梨园沟 14#线路项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位：王 帅 （易通）

一、下周工作计划

- 1、上周无任何工作量。
- 2、完成 14#、15#基础浇筑。
- 3、继续协调。

监理单位： 李小忘 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、根据公司会议精神，严抓施工现场工程质量和施工安全，所有的在建项目必须按照图纸施工，否则业主方和监理方对私自施工的工程不计工程量，不予结算工程款，工程施工资料不予签字；

2、目前准备浇筑施工的 14#和 8#基础问题较多(基础支模偏离中线 0.30 米、多处已支模板尺寸不够、模内淤泥清理、钢筋笼及地脚螺栓除锈等)，联系单也已下发要求整改，希望施工单位高度重视，抓紧整改问题。现场资料与施工进度同步，我监理人员所要的资料抓紧进行；

3、要抓紧组织人员，加派人手在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；目前工期紧，时间短，施工任务重，确保浇筑工作安全顺利完成；

4、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位： 王晓磊 于怀远 周俊超 尹小刚 吴爽

1、施工进度要尽快做好倒排计划表，根据计划安排好每天的工作量，施工人员出勤和机械情况，做好现场施工记录，及时上报施工信息，严格按照图纸施工，并要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；

2、14#、8#基础问题必须整改，所有的在建项目必须按照图纸施工，否则业主方和监理方对私自施工的工程不计工程量，不予结算工程款，工程施工资料不予签字；

3、15#、16#基础浇筑施工，运输路陡坡滑，一定要做好相应的安全工作；协调工作一定要做到位；现场施工人员安全的劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

4、23#、24#、25#基础按要求做第三方检测，必须在3月15日前检测完毕；

5、工程资料与施工进度同步，应该你施工方所报审的、提交的相关资料抓紧做，及时提交给监理方，不要让业主方和监理方催着你们要。

项目监理部：（章）

2018年03月06日



