

第十八次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：HYJY-LH- 018

主 题	第十八次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	梨园沟项目部	会议时间	2018 年 03 月 15 日下午 14:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	李 小 忘
会议议题	梨园沟 14#线路项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位：王 帅 唐小帅（易通）

一、本周工作

- 1、完成 8#、13#、14#基础浇筑；
- 2、完成 15#、27#支模，15#基础浇筑进行中；

二、下周工作计划

- 1、完成 15#、16#、27#基础浇筑；
- 2、完成 14#、15#基础浇筑。

监理单位：李小忘 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、现场施工安全必须做到位，我监理人员在施工现场多次发现施工人员未正确配戴安全帽；浇筑是脚手架安装不牢固，也要加强支护；山地浇筑使用的装载机等车辆必须做到安全行驶和安全防护工作。

2、工程必须按照图纸施工，准备浇筑的基础钢筋笼及地脚螺栓必须除锈，做好拆模时间和拆模后基础的养护工作，拆模前必须通知监理人员到场；基础回填必须用土回填，严禁用石头回填；

3、13#、14#、15#基础自拌水泥由于和报检材料不符，要尽快做报检；23#、24#、25#基础要尽快第三方检测。

4、时间短，施工任务重,在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；目前工期紧，，确保浇筑工作安全顺利完成；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位： 王晓磊 于怀远 周俊超 吴爽 尹小刚

1、 严格按照图纸施工，基础浇筑质量必须保证，质量不合格，限期整改，必须做到万无一失；，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；

2、所有的在建项目必须按照图纸施工，否则业主方和监理方对私自施工的工程不计工程量，不予结算工程款，工程施工资料不予签字；

3、15#、16#基础浇筑施工，运输路陡坡滑，一定要做好相应的安全工作；协调工作一定要做到位；现场施工人员安全的劳保佩戴，高空作业系好安全带等防护工作。

4、自拌混凝土更换水泥时必须进行报检，水泥的合格证等材料必须齐全，23#、24#、25#基础按要求做第三方检测，尽快检测完毕；

5、工程资料与施工进度同步，现场报检资料，工程资料必须完整，应该你施工方所报审的、提交的相关资料抓紧做，及时提交给监理方，不要让业主方和监理方催着你们要。

项目监理部：(章)

2018年03月15日



