

第十九次工程例会会议纪要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：HYJY-LH- 019

主 题	第十九次工程例会	参加人员	见签到簿
会议地点	梨园沟项目部	会议时间	2018 年 03 月 22 日下午 14:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	李 小 忘
会议议题	梨园沟 14#线路项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位：许建伟 （易通）

一、本周工作

- 1、完成 15#、16#、27#基础浇筑；所有基础浇筑完成；
- 2、完成 7#基础回填，8#基础回填进行中；

二、下周工作计划

- 1、完成 8#、13#、14#、27#基础回填；13#-16#、27#焊接接地极；
- 2、完成 7#、8#、13#、14#基础组塔。

监理单位：李小忘 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

1、易通公司私自更换自拌混凝土水泥厂家，没有提前报备，存在安全隐患，我监理方已下过联系单，要求施工方尽快做水泥报检；13#-16#基础检验单没有出来之前，所有质量问题我方不负任何责任；要求施工单位 23#、24#、25#基础要尽快第三方检测，否则下周将对你方进行经济考核。

2、15#基础浇筑过程中，未能一次性浇筑成型，存在质隐患，《整改通知单》也已下发，要求做第三方检测，未做检测不得回填，不得进入下道工序。接地极焊接部位要做好防锈处理，安装时要控制好高度。

3、组塔人员尽快安排到场，具体时间本月 24 日前必须随身带身份证（高空作业人员要办好登高证，随时检查）到场。

后序工作，要尽早做好准备，电缆购置和电缆沟开挖及标牌定制、

护坡制作等工作；基础回填要用土回填，回填时不得伤及基础；时间短，施工任务重，在保证人身安全、保证工程质量的前提下赶进度；

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位： 范龙 王晓磊 于怀远 周俊超 吴爽

1、要统筹安排好工作，4月10日前必须竣工，工程严格按照图纸施工，要求你施工单位在保证施工安全和工程质量的前提下加派人手赶工期；

2、组塔工作，登高作业要有资质，登高施工人员要有登高证。

3、做好浇筑记录，养护记录，第三方检测资质等记录。

4、组塔人员报备业主（身份证复印件），考勤表加盖公章每月上报。

5、23#、24#、25#基础要尽快第三方检测，检测时必须通知业主到场。

项目监理部：（章）

2018年03月22日



