

第二十一 次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程
编号：HYJY-LH- 021

主 题	第二十一 次 工 程 例 会	参加人员	见签到簿
会议地点	梨园沟项目部	会议时间	2018 年 04 月 05 日下午 14:00
组织单位	正 衡 监 理	主持人	李 小 忘
会议议题	梨园沟 14#线路项目监理例会	记录人	孔 德 国

施工单位：许建伟 （易通）

一、本周工作

- 1、完成 7#、13#、14#、27#组塔；
- 2、完成 26#-28#放线。

二、下周工作计划

- 1、完成 15#、16#组塔；
- 2、完成 6#-9#塔、11#-13#塔、13#-17#塔架线工作。
- 3、进行 1#、28#电缆敷设；完成所有塔保护帽制作。
- 4、进行电缆耐压试验、导线、接地极测试。
- 5、13#-16#水泥送检和 15#基础第三方检测。

监理单位：李小忘 孔德国

按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收

- 1、安全方面：巡视中发现现场施工人员有未能正确佩戴安全帽，安全员未佩戴安全标识；施工过程中有高空抛物现象；我监理人员已经现场说服教育，并下联系单和做了相应的考核，希望引以为戒；现场注意防火安全，杜绝野外生火等安全事项。
- 2、进度方面：按照倒排计划和周计划，计划 6#-9#架线工作未能完成，

进度滞后；组塔人员组塔速度较慢，目前基本上是两天一基，要求施工单位在保证安全的前提下要加快施工进度。

3、质量方面：工期接近尾声，该送检的材料抓紧时间送检，该做第三方检测的做检测；个别缺少塔材的塔，尽快补齐；塔体螺栓的紧固必须紧固到位。组塔前，地脚螺栓必须除锈；地埋电缆施工在即，你方仍未拿出施工图纸，要求你方尽快出 1#塔段和 28#塔段地埋电缆沟（电缆井）的相关图纸和此项施工专项施工方案，以按图施工和按图验收。

4、现场资料与施工进度同步，相关资料和相关资质、检验报告等必须跟上。线塔的标识牌和警示标志抓紧着手开始制作。

5、做好线路隐蔽工程的拍照留存，按要求做好工程质量验收；保证安全施工、做好防火防盗工作，做好安全检查记录；把控进场材料质量、杜绝不合格材料进场；

业主单位： 王晓磊 于怀远 吴爽 尹小刚

1、关于 1#和 28#基础段电缆沟和电缆井的事宜，必须拿出设计变更和施工图纸，按照图纸施工，要求易通尽快给设计院出份关于电缆沟（电缆井）图纸的联系单，同时交业主和监理各一份；

2、易通按照倒排计划和周计划，本周未能完成施工计划，组塔放线施工进度还是太慢，本周工期紧，4月10日前必须达到并网条件；监理要现场要负起责任来，抓好安全、质量和进度。

3、工程资料 and 材料送检及第三方检测工作要抓紧时间在工程结束前完成，不要老是要业主方和监理方催促。

4、范家庄光伏区做好电缆相序检测和电压测试等相应工作，并网前做到万无一失，确保顺利并网。

项目监理部：（章）

2018年04月05日



