


JXM8*: 会议纪要

会议纪要

编号: 17304-YXCN-SXMB1-JL 04-01-003

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

签发: 

会议地点	嘉天羊易光伏电站会议室	会议时间	2017年10月 16日			
会议主持人	申景鹏					
会议主题: 施工质量, 进度和安全的相关事宜						
上次会议问题落实情况: 1.、施工资料应及时申报, 施工方案要在施工前上报。先有方案后施工。(没有落实)						
本次会议内容: 监理单位: 质量方面: 1、3#箱变基础混凝土强度不满足设计要求, 要求施工队10月19号使用混凝土回弹仪对基础强度进行回弹检测。 2、由于施工现场已经没有焊接格栅的钢材, 要求施工队及时采购, 在材料到场前, 不允许使用其他材料代替, 更不允许以小带大; 3、设备基础回填压实系数不符合设计要求, 要求施工队采取必要的弥补措施; 4、电缆支架预留质量很差, 间距, 平整度都不符合要求; 5、场地回填平整不符合要求, 要考虑两端踏步的做法和后期硬化(绿化)的方案。 进度方面: 1、储能开关柜最晚将于10月25日全部进场, 第一批将于20号进场, 要求施工技术人员与18号前进场, 进行技术交底与安全交底。 2、20日前对设备基础进行质量验收。届时所有质量证明资料和施工过程资料要一起检查。 安全方面: 1、个人安全防护不到位, 多数个人不戴安全帽, 反应出公司管理水平低下和职工安全意识淡薄; 2、现场临时用电和电气设备管理不到位, 特别是电焊机的使用。还需要加强。 建设单位要求:						

- 1、施工队的施工报价偏高，建议能合理报价，促进项目的顺利进展；
- 2、17号召开进度专题会议，制定工程量和施工计划，要求各参加单位和在场设备厂家派人参加。
- 3、截止目前，施工质量、进度和安全都不是很到位，要求在后面的工作中予以加强。

施工单位要求：

主送单位	西藏北控云志能源有限公司 北京慧峰聚能科技有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司西藏嘉天羊易电站储能项目监理项目部	发文时间	2017年10月16日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会 议 签 到 表

2017年10月6日