

会 议 纪 要

编号: JTTY-JLLH-001

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

签发: 李大江

会议地点	嘉天羊易光伏电站会议室	会议时间	2017年9月21日
会议主持人	李大江		
会议主题: 监理程序交底、相互了解、熟悉工程准备情况, 转入施工阶段			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 1、明确管理关系, 捋顺管理程序, 确定各单位职责。 2、听取施工单位关于项目部建设, 施工人员、施工机械组织情况的汇报。 3、确定施工现场使用表格格式(土建按照 DL/5210; 电气按照 DL/5161) 4、确定周例会时间为根据施工进度确定, 地点嘉天羊易光伏电站项目会议室, 各单位主要负责人参加, 施工班组长也要列席会议, 主要议题为施工安全、施工质量、施工进度等相关的事项。 5、确定了监理范围, 监理程序, 监理责任和监理权限, 提出了安全、质量、进度和资料等方面的技术要求 6、确定了安全大检查每周一次并形成专题纪要。 7、施工单位资质, 人员资质等前期资料要尽快报审; 8、施工组织设计; 施工方案等技术文件要尽快提交; 9、进场原材料要取样送检, 三方检测单位要立即确定; 10、自拌混凝土必须有原材料配比表; 11、钢筋绑扎要符合设计要求, 不要漏筋, 不要漏绑; 12、接地线焊接截面要符合规范要求, 实测电阻要满足设计要求。 13、文明施工, 安全施工, 抓好临时用电的安全管理。 业主单位提出以下要求:			

- 1、施工资料应及时申报，施工方案要在施工前上报。先有方案后施工。
- 2、注意对成品的保护，特别是既有电缆的保护。
- 3、在后续的工作中注意电缆的规格、型号要与设计要求一致，不可混淆
- 4、特殊作业人员必须持证上岗。

施工单位要求：

- 1、17#储能集装箱基础的施工图纸需要尽快到场。
- 2、电缆沟开挖时可能会和既有线路交叉，希望能提供既有线路方位图。

主送单位	西藏北控云志能源有限公司 力信能源科技有限责任公司（江苏）	
抄送单位		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司西藏嘉天 羊易电站储能项目监理项目部	2017 年 9 月 21 日



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

