

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: 17304-YXCN-SXMB1-JL-04-01-004

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

签发: 申景鹏

会议地点	嘉天羊易光伏电站会议室	会议时间	2017 年 10 月 30 日
会议主持人	申景鹏		
会议主题: 施工质量, 进度和安全的相关事宜			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 质量方面要求: 1、外观应无裂纹, 无损失, 密闭因良好, 无渗漏, 安全排气阀应在关闭状态; 2、正负接线柱应无变形, 无损伤; 3、在搬运安装过程中, 不应触动极柱和排气阀; 4、间距要均匀, 单体电池间应不小于 5mm, 应平稳牢固; 5、上连接条时应使用绝缘工具, 并佩戴绝缘手套; 6、螺栓紧固时应使用力矩扳手, 力矩值应符合产品技术文件要求; 7、极性标识应正确; 8、电缆管口应无毛刺和尖锐棱角; 9、电缆管内径和电缆外径之比不小于 1, 5; 10、电缆最小弯曲半径为 10D; 11、电缆敷设应遵循高电压等级在上, 低电压等级在下的原则; 进度节点要求: 以下是和各施工负责人协商的进度节点, 各施工队承诺严格按照计划完成, 如果不能按照计划节点要求按期完成, 每个节点, 每延迟一天自愿交纳处罚金一千元。以此类推。如果总节点没有延迟, 处罚金退回。 1) 电池安装 (双登) 从 10 月 30 日期, 平均每天交付两个安装完成的集装箱给 BMS, 交付时料净地清; 连接条连接完成, 序号张贴完成; 2) BMS 厂家 BMS 柜以及柜内设备在 11 月 6 日前全部安装完成, 具备单体调试条件。电池组交出后 3 天内单体调试完成; 3) PCS 厂家 (上海宝准) PCS 系统在 11 月 9 日前具备全部具备调试条件; 集装箱内未开线孔的六台集装箱, 在 11 月 2 日前完成; 具体位置和数量和电气施工队协商完成。 3) 电气部分			

11月2日全部电缆敷设完成，甲供电电缆不到位除外；
 11月8日做头、接线完成；
 通信图纸到场后两日内光纤熔接完成；
 11月10日电缆沟内的铜排接地施工完成；
 11月8日35kV开关柜就位；
 11月4日动力电缆带电；
 11月9日~12日电气试验；
 11月12日电缆挂牌、封堵；
 11月10日设备接地焊接、刷漆；
 11月15日回填3#基础与电缆沟盖板；
 11月12日做好格栅与鹅卵石敷设；
 400V电缆在11月3日消缺完成。

安全方面：

1、进场人员必须服从运维站内的安全制度，必须正确佩戴安全帽。场内不允许抽烟。

2、严格遵守进门登记制度

建设单位要求：

1 重申会议制度：要求1、凡参加会议人员不得无故缺席会议，有事必须请假，经会议发起人同意后可以不参加会议，无故迟到的，每次处罚现金500元，无故不参加会议的每次处罚现金1000元。

2、在11月5日前完成2#集装箱内所有设备的安装和调试，

施工单位要求：

1、要求在11月2日前完成集装箱内的开孔；（宝准落实）

2、要求485图纸尽快到场；（业主落实）

3、请核实监控与消防的连接方式；（业主落实）

4、35kV与调度对接；（业主落实）

主送单位	西藏北控云志能源有限公司 北京慧峰聚能科技有限公司		
抄送单位	各施工队		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司西藏嘉天羊易电站储能项目监理项目部	发文时间	2017年10月30日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

工地例会 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
申景鹏	正源管理	负责人	18937230756
李和	北控	设计工程	13629684428
周金生	恒右电源	负责人	13429126669
李强	西藏嘉祥		17796494676
韩壮	慧峰	负责人	13463859971
凌尚	双登		13040119111、15348986020
孙永业	上海宝准		13061679519

日期：2017 年 10 月 30 日