

开工前检查例会纪要

工程名称：察右中旗二期 10 兆瓦光伏发电送出线路改造工程项目

编号 CYZQ-02

会议地点	中电投光伏电站项目部	会议时间	2017 年 10 月 19 日
会议主持人	建设方：中电投中旗光伏发电有限公司 张建伟		
会议主题：线路改造施工等相关事宜。			
与会人员：见签到单 记 录：贾东生			
本次会议内容： 建设单位：中电投中旗光伏发电有限公司 张建伟： 1、介绍中投电公司领导、总包方、监理方人员。 2、简要说明施工现场情况及施工前准备情况。 建设单位：中电投中旗光伏发电有限公司 程伟： 对进入电站所有人员进行安全教育，要求遵守场区规章制度。 总包单位：成都鹏程万里建筑工程有限公司 陈伟： 对施工前准备工作进行介绍： 1、11 号进场进行协调准备工作。 2、35 号至 63 号塔 间 6KM 分俩段施工，准备就绪，具备开工条件。 3、当地村民阻工近期由当地政府进行沟通协商，约 21 号可以进行施工。 4、供货厂家人员已进场，配合施工方做好施工前各项准备及试验，对施工进行指导。 5、上塔施工前对电塔各个部位进行检查确保施工安全。 6、每个施工点配有专门安全员进行现场安全监督管理并设立安全总巡检员。 7、施工前安全交底，技术交底已落实到项目部每个施工人员。 8、每日施工进场前举行班前会，进行安全、技术交底并做记录；出工前收工后进行点名管理 建设单位：中电投中旗光伏发电有限公司 沈海鸥： 1、要求每项施工前做好安全技术交底，落实到每个人。 2、施工前做好各项试验检测准备工作。 3、做好试验，高压调试，接线头等旁站记录。 4、提前协调好电缆耐压，线路验收工作。 5、二次调试等关键节点把控好。 6、不要追求工期忽略安全。			



由 扫描全能王 扫描创建

建设单位：中电投中旗光伏发电有限公司 魏佳：

- 1、施工要严格按照设计要求，施工工艺进行。
- 2、先保安全再保质量、工期。
- 3、加强安全管理。

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 苏工：

- 1、已制定详细监理大纲、监理计划；
- 2、根据施工特点施工要求做好施工监理工作。
- 3、做好安全、质量旁站记录。
- 4、协调各个部门解决现场问题。
- 5、对现场安全进行有效把控。

建设单位：中电投中旗光伏发电有限公司 张建伟：

- 1、施工方做好下一步施工准备工作。
- 2、破路、跨越施工停电、送电方案等要提前制定沟通做好充分准备。
- 3、要求项目各个单位加强管理，落实好各项准备工作，确保本次施工安全有效进行。确保质量与工期。

主送单位	成都鹏程万里建筑工程有限公司		
抄送单位	中电投中旗光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 10 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部整理 一式三份



上欣中旗光伏电站会议签到表

会议地点		上欣中旗光伏电站会议室	
会议时间		2017.10.19	
会议内容		2号机检修	
序号	姓名	单位	联系电话
1	张永建	上电新能	
2	魏志	上电新能	
3	史建伟	华北区域	
4	项永生	正新监理	
5	张又贵	成都鹏程万里	18618378561
6	陈伟	成都鹏程万里	13148366653
7	冯波峰	成都鹏程万里	15213360353
8	姜振明	正新监理	
9	王学东	正新监理	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

