

# 会议纪要

编号：JXM8—002

工程名称：察右中旗二期10MW光伏发电送出线路改造工程      签发：

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工地会议室 | 会议时间 | 2017 年 10 月 19 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 苏振锋   |      |                  |
| 会议主题：安全、质量、进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                  |
| 上次会议问题落实情况：<br>上次会议资料报审及安全交底 学习情况已落实。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |                  |
| 会议内容：<br>监理项目部主持召开了察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程监理例会，<br>参会单位业主项目部人员、监理项目部全体监理人员、施工项目部有关人员参加会议，<br>形成会议纪要如下：<br>1. 工程进展情况：<br>截止到目前，施工单位架线前的工作已完成 3 公里，导线轮的安装及跨越架的搭<br>设。由于当地村民的阻工，造成施工进度缓慢。为排除影响施工进度的不利因素，业<br>主和施工单位积极采取措施解决民事问题。<br>2. 质量控制情况：<br>本段施工质量主要检查跨越架的搭设，根据施工单位报审的跨越架搭设专项方案，<br>对乡道跨越及 10kV 线路跨越架验收检查，满足施工要求。导线滑轮的安装检查，符合<br>作业指导书规定。进场材料开箱检查，型号、质量证明文件等齐全符合设计要求，需<br>复检材料和电气设备试验结果满足标准、规范要求。现场人员、机械、材料满足工程<br>施工需要。<br>3. 安全文明施工情况：<br>（1）本周安全文明施工情况主要是安全培训学习和安全交底，由业主和监理单位<br>组织，对施工单位进行强制性的安全学习，在施工单位会议室对施工工人安全教育宣<br>贯，严格执行安全规章制度，成立安委会和组织机构人员确定。<br>（2）对本周施工中控制的安全节点是导线轮的安装和跨越架的搭设，关键工序进 |       |      |                  |

行了安全旁站和跟踪检查，基本符合安全施工要求。

4. 强条：施工项目部按强制性条文执行计划执行了强制性条文并形成执行记录，监理单位项目部对强制性条文执行情况检查确认，满足要求。

5. 质量通病：督促施工项目部质量通病防治的方案和措施的实施。

6. 下周安排：导线的牵引展放和金具的安装；施工中控制的安全节点要跟踪旁站；

7. 存在问题：

及时解决民事阻工问题

|      |                |      |                  |
|------|----------------|------|------------------|
| 主送单位 | 成都鹏程万里建筑工程有限公司 |      |                  |
| 抄送单位 | 中电投中旗光伏发电有限公司  |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017 年 10 月 19 日 |

注 会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。