

会议纪要

编号：JXM8—004

工程名称：察右中旗二期10MW光伏发电送出线路改造工程 签发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 11 月 12 日
会议主持人	苏振锋		
会议主题：安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况： 对上次会议问题情况已落实，4#~1#段跨越线路协调 7 号停电。			
会议内容： 监理项目部主持召开了察右中旗二期 10MW 光伏发电送出线路改造工程监理例会， 参会单位业主项目部人员、监理项目部全体监理人员、施工项目部有关人员参加会议， 形成会议纪要如下： 1. 工程进展情况： 本周 13#~1#段导线架设完成，光伏站内到 63#塔、35#~34#段、29#~28#段直埋电 缆头制作完成耐压试验完成，避雷器安装完成。， 2. 质量控制情况： 本段工程主要是耐张段的导线牵引及附件安装，主要控制节点是耐张管的压接的质 量控制及导线在牵引过程中的铝线磨损的控制。现场跟踪检查导线无损坏，耐张管压 接厂家现场跟踪指导，安装工艺符合厂家作业指导书要求。直埋电缆头制作符合标准 工艺要求，耐压试验符合标准规范要求。 3. 安全文明施工情况： （1）本周安全文明施工情况，班前会做好安全交底，个人安全用品佩戴齐全，施 工中检查机械运转是否正常，联络信号是否通畅，特殊工种是否持证上岗，现场安全 围栏、警示牌、消防设施是否配齐及安全员到岗等情况进行严格检查，基本符合要求。 （2）对本周施工中控制的安全节点临时地锚的设置，登高人员的安全防护用品， 导线与牵引绳的接头在牵引中是否存在卡顿，现场监理严格跟踪检查符合要求。高压 电缆耐压试验现场安全旁站。			

4. 强条：施工项目部按强制性条文执行计划执行了强制性条文并形成执行记录，监理单位项目部对强制性条文执行情况检查确认，满足要求。 5. 质量通病：督促施工项目部质量通病防治的方案和措施的实施。 6. 下周安排：资料的完善及线路验收送电 7. 存在问题： 无			
主送单位	成都鹏程万里建筑工程有限公司		
抄送单位	中电投中旗光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 05 日

注 会议纪要由监理单位项目部起草，经总监理工程师签发后下发。