

监理例会会议纪要

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：007

签发：纪现华

会议地点	现场项目部办公室	会议时间	2017 年 12 月 7 日
会议主持人	李锋伟		
会议主题： 关于施工现场安全、质量、进度等事宜			
参会单位及人员：详见会议签到表			
会议内容： 施工单位： 甘肃海霖 1、冲压车间支架、组件安装 100%、冲压车间直流电缆敷设 100% 2、交检、焊装、冲压车间接地焊接完成 100% 3、焊装车间 1*4 电缆敷设 100%、焊装车间直流电缆敷设 100% 4、焊装车间支架、组件安装 100% 5、冲压车间直流电缆敷设 100%、总装车间材料倒运吊装完成。 下周计划： 1、总装车间支架安装 100% 2、总装车间组件安装 50% 3、总装车间直流电缆敷设 100% 4、总装车间桥架安装 100% 5、总装车间车间接地焊接完成 6、总装车间直流电缆敷设 50% 协调： 1、送出线路电缆敷设，电缆沟开挖 2、箱逆变基础直流电缆敷设需二次开挖电缆沟的事宜。 3、催促物流车间加固施工，我方在加固施工结束后方能倒运及安装组件。 监理单位： 1、距离并网时间已所剩无几，望施工方合理安排电气的施工人员，以免工作无法完成影响并网。			

- 2、甲方确定预制舱及 SVG 的到货时间，预留电气施工人员足够的安装、调试时间。
- 3、现场巡视过程中，发现环网接地不符合接地规范，要求整改。
- 4、施工现场严禁抽烟，严禁随地大小便；
- 5、现场巡视过程中，发现在电缆敷设过程中存在两个问题。第一个是有部分电缆在敷设过程中外皮划伤，要求施工方及时修复。第二个问题是在敷设电缆桥架拐弯处用电缆皮垫以防止电缆划伤。
- 6、要求施工方提供详细的倒排计划，并严格按照倒排计划执行。以确保“1230”的顺利并网。

建设单位：

由本公司质量部检查发现以下问题，要求施工单位尽快整改并做整改回复：


- 1、屋面汇流箱直流空开为 250A（图纸为 140A/200A），集中式逆变器直流进线空开为 200A，存在越级跳闸风险。
- 2、屋面通风处组件有遮挡现象需与业主沟通处理或组件移位。
- 3、个别接地扁铁搭接不足需补强并做除锈防腐。
- 4、檩条与接地扁铁固定需按图配置双自攻螺丝固定。
- 5、直立锁边夹具安装倾斜，檩条与压块安装不平，需跟踪处理确保接地可靠及组件有效承载。
- 6、个别桥架连接片尺寸不匹配，固定螺栓未紧固。
- 7、桥架转角处电缆敷设裕度不足需增加电缆皮加固防止电缆受损。
- 8、屋面施工垃圾需及时清理。
- 9、个别组件压块安装缝隙过大，后续需施工单位逐一排查。
- 10、施工过程导致瓦楞开裂处需统一做修复、补水处理。
- 11、汇流箱直流电缆安装过程中烤枪烫伤的电缆皮需补强绝缘防护。
- 12、靠近桥架组件安装需留相应间距防止阴影遮挡。
- 13、屋面至地面电缆敷设需排列平整每隔 2m 进行绑扎固定。
- 14、个别箱变基础钢筋混凝土柱有缺角现象需修补，预埋件除锈防腐未做。
- 15、箱变未按图要求预留 2 处接地扁铁接地，另汇集站电气设备接地需直接连接至接地扁铁。

主送单位

甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

抄送单位	晋中浙泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2017年12月8日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。



会议签到表

项目名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程			
会议时间	2017 年 12 月 8 日 16:00 时			
会议地点	现场项目部办公室			
会议主题				
序号	姓名	公司	职务	联系电话
1	王明	正泰	项目经理	15661567555
2	李明	正泰	项目经理	15539229309
3	王明	正泰	项目经理	17184373078
4	李峰伟	正泰	经理	13734289380
5	杨丰	海霖	技术员	18148018060
6	李峰伟	海霖	项目负责人	13848126841
7	王明	正泰		13315801713
8	马继超	正泰	监理	18379021718
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				