

监理例会会议纪要

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：008

签发：纪现壮

会议地点	现场项目部办公室	会议时间	2017年12月15日			
会议主持人	李锋伟					
会议主题：						
关于施工现场安全、质量、进度等事宜						
参会单位及人员：详见会议签到表						
会议内容：						
施工单位：						
甘肃海霖						
1. 总装车间支架安装完成 50%，组件安装完成 10%； 2. 总装车间桥架安装完成 50%，直流电缆敷设完成 10%； 3. 总装车间接地焊接完成 50%，高压电缆敷设完成 450 米，SVG 设备就位。						
下周计划：						
1. 总装车间支架、组件安装完成，直流电缆敷设及接线完成； 2. 总装车间桥架安装完成，接地焊接完成。						
协调：						
1. 送出线路电缆敷设电缆沟开挖； 2. 催促二次接线图及电缆清册； 3. 催促物流车间加固施工，我方在加固施工结束后方能倒运及安装组件。						
山西德丰：						
1. 钢板加固焊接完成 50 块，系杆耳板焊接完成 52 块；						
下周计划：						
1. 系杆耳板焊接完成，钢板加固焊接完成 2/3； 2. 系杆试装。						
协调：						


- 根据现场实际条件，适当调整工期。
- 对作业相对困难区域，商议解决办法。
- 协调供暖管、电线管、变压站等危险源施工问题。

监理单位：

- 随着天气越来越冷，风大，要做好保暖防滑安全措施，屋面在进行材料吊装作业及机械施工时，做好安全保障措施，无关人员不得靠近，安排专职人员指挥及安排安全员监管，垃圾要及时统一收集清理；
- 物流车间加固过程中要做好防火安全防护措施，施工区域作业内覆盖好防火布，施工过程中要严格做好安全防护措施，佩戴好安全帽及安全带再进行施工；
- 电缆沟回填要按设计规范进行铺沙盖砖施工；
- 电缆敷设注意桥架连接处是否有毛刺，以免造成电缆破损；
- 高压电缆头制作要做好相应的照明措施及保暖措施，施工过程中要注意安全；
- 施工现场严禁抽烟，严禁随地大小便；
- 要求施工方提供详细的倒排计划，并严格按照倒排计划执行，以确保除去物流车间屋面组件安装及电气安装，其余车间在12月25日达到并网发电条件，满足“1230”的顺利并网。

建设单位：

- 现场要做好安全文明施工，确保工程零事故发生，顺利并网发电；
- 现场要合理制定施工计划，争取做到现场施工人员不窝工，可以适当赶进度。
- 要求施工单位提供详细的倒排计划（精确到当天完成的工作量），并严格按照倒排计划执行，要求除去物流车间以外其余车间在12月25日达到并网发电条件；
- 项目上监理单位、施工单位相互配合业主单位提供并网所需的相关文件，确保工程可以顺利并网发电。

主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 山西德丰钢结构工程有限公司施工项目部		
抄送单位	 晋中浙泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司  监理项目部	发文时间	2017年12月15日

注：本表一式3份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各1份。

会议签到表

项目名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程			
会议时间	2017 年 12 月 15 日 16 时			
会议地点	现场项目部办公室			
会议主题	第八次工地例会			
序号	姓名	公司	职务	联系电话
1	高海峰	飞霖	项目经理	15681567585
2	刘伟	飞霖	2312411111	15619185720
3	李明	飞霖	飞霖项目	
4	李峰伟	正衡	监理	13734289380
5	贺亚南	正衡	监理	
6	马继超	正衡	监理	
7	何翠莲	海霖	操作员	18695124530
8	李海伟	海霖	工程师	
9	王尚斌	海霖	安全员	
10	刘正	锦丰	加固	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				