

监理例会会议纪要

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：009

签发：纪现壮

会议地点	现场项目部办公室	会议时间	2017 年 12 月 22 日
会议主持人	李锋伟		
会议主题： 关于施工现场安全、质量、进度等事宜			
参会单位及人员：详见会议签到表			
会议内容： 施工单位： 甘肃海霖 1. 总装车间支架安装完成 100%，总装车间组件安装 100%。 2. 总装车间直流电缆敷设 100%。 3. 总装车间桥架安装 100%。 4. 一次、二次设备就位。 5. 设备试验完成。 6. 高压电缆敷设 700 米。 下周计划： 1. 物流车间支架安装 100%。 2. 物流车间直流电缆敷设 50%。 3. 电缆接线全部完工。 4. 高压电缆敷设及接线全部完成。 协调： 1. 催促物流车间加固施工的进度。 监理单位： 1. 合理安排施工人员的工作，根据上次会议上我方要求施工方做出的并网倒排计划，每天的工作量与计划对比有所滞后，特要求施工方加快进度对人员分工及现场遇到阻碍施			

工的问题做出及时的处理。

2. 现场巡视过程中,发现设备环网接地焊接不符合接地规范,要求在电缆沟回填之前整改完成,并通知我方监理进行验收。

3. 现场旁站电缆沟回填过程中,发现施工人员未按照设计图纸中电缆回填要求进行回填。我方已下监理通知单要求施工方整改;

4. 我方在上次监理会议上提到的关于电缆敷设存在的两个问题,施工方只对在敷设中外皮划伤的电缆进行修复;而对于第二个问题:敷设在电缆桥架拐角处的对电缆仍未采取保护措施,我方再次提出要求在安装电缆桥架盖板之前对拐角处的电缆进行保护。

5. 希望施工方对施工质量一定要重视起来,争取在电力送电验收中一次性通过,以确保“1230”并网工作的顺利进行。

建设单位:

1. 海霖公司领导及同仁,自18年1月1日后电价下调,离月底时间已不多,还考虑预留验收整改时间,实际施工时间也只有4天(27号),现场的工作量还很多:a.总装箱逆变线未接,b.二次线未接,c.总装屋顶线未接,d.过路顶管未开始,e.外线电缆沟正在开挖,f.外线电缆未放,g.防火封堵电缆挂牌未开始,h.桥架盖板未开始。工作量之多,另现场安全文明施工吉利方反馈意见很大,质量问题监理项目部反馈也很多。物流车间支架安装可以暂停,把人员合理安排到影响并网验收的工序,抢1231是大家共同的目标,公司非常重视,影响项目并网损失很大,望接下来组织好施工,挑起夜灯在27号工程具备并网条件。

2. 厂房加固公司:多给现场鼓励与支持,天气冷了,工人的积极性需调动,二个月的成败在此一举,要交给公司一个满意答卷同时也让吉利方切切实实感受到我们是支能吃苦、能打硬仗、管理有方优质施工队。吉利二期还有11MW,吉利方费建议我们公司还是会听的!就剩下这几天,大家加油吧。

主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 山西德丰钢结构工程有限公司施工项目部		
抄送单位	晋中浙泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2017年12月22日

注:本表一式3份,监理项目部填报,建设单位、监理单位、承包单位各1份。

会议签到表

项目名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程			
会议时间	2017 年 12 月 22 日 17 时			
会议地点	现场项目部办公室			
会议主题	第九次工地例会			
序号	姓名	公司	职务	联系电话
1	李锋伟	正衡	监理	13734289380
2	梁迎高	正衡	监理	
3	马继超	正衡	监理	18379021718
4	苏光磊		项目工程师	
5	张世华	正泰	项目经理	15639685720
6	李维伟	海霖	项目经理	
7	刘正	德丰	厂房加固	
8	何东奎	海霖	技术员	
9	杨国	海霖	施工	
10	李强	海霖	施工	
11	王尚斌	海霖	安全	15771394627
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				