

监理例会会议纪要

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：010

签发：李锋伟

会议地点	现场项目部办公室	会议时间	2018 年 1 月 5 日
会议主持人	李锋伟		
会议主题： 关于施工现场安全、质量、进度等事宜			
参会单位及人员：详见会议签到表			
会议内容： 施工单位： 甘肃海霖 1. 物流车间支架安装完成 100%； 2. 电缆接线完成； 3. 高压电缆敷设接线完成； 4. 高压试验完成； 5. 二次接线完成； 6. 除物流车间，其余车间进行自检、消缺整改。（桥架盖板安装、桥架紧固、防火封堵、垃圾清理等） 7. 接入并网柜完成。 协调： 1. 催促物流车间加固施工，我方在加固施工结束后方能倒运及安装组件。 下周计划： 1. 物流车间直流电缆敷设完成 100%； 2. 自检、消缺 3. 竣工验收，移交资料及备品备件。 山西德丰： 1. 厂房加固工程系杆安装 39 套，钢板焊接 11 块。.			

下周计划:

1. 4 日内完成 50 套系杆安装;

2. 3 日内完成 30 块钢板焊接。

协调:

1. 对作业相对困难区域, 商议解决办法。

2. 协调供暖管、电线管、变电站等危险源施工问题。

监理单位:

1. 随着天气越来越冷, 时有降雪, 现场施工一定要做好安全防护措施, 加强施工人员安全意识教育, 确保工程安全零事故发生, 现场垃圾要及时统一收集清理;

2. 物流车间加固过程中要做好防火安全防护措施, 施工区域作业内覆盖好防火布, 施工过程中要严格做好安全防护措施, 佩戴好安全帽及安全带再进行施工;

3. 工程现除了物流车间屋面组件不能安装外, 其他车间已完成, 近期内要加快速度进行消缺, 自检合格后报我监理项目部及业主项目部进行验收, 确保工程保质保量。

4. 厂房加固必须在 1 月 15 日完成施工 (除去无法施工区域), 并提供详细的倒排计划, 确保屋面尽早可以开始施工。

5. 施工现场严禁抽烟, 严禁随地大小便;

6. 临时用电做好安全防护措施, 防火措施;

建设单位:

1. 现场要做好安全文明施工, 确保工程零事故发生, 顺利并网发电;

2. 要求厂房加固施工单位在 1 月 15 日前完成施工, 提供详细的倒排计划 (精确到当天完成的工作量), 并严格按照倒排计划执行。

3. 现场消缺工作抓紧时间完成, 进行自检合格后上报验收。

主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部 山西德丰钢结构工程有限公司施工项目部		
抄送单位	晋中浙泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2018 年 1 月 5 日

注: 本表一式 3 份, 监理项目部填报, 建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

项目名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程			
会议时间	2018 年 1 月 5 日 16 时			
会议地点	现场项目部办公室			
会议主题	第十次工地例会			
序号	姓名	公司	职务	联系电话
1	李锋伟	正衡	监理	13734289380
2	马继超	正衡	监理	18319021718
3	贾迎高	正衡	监理	
4	李东伟	海霖	物料员	17534957679
5	李雄伟	海霖	项目经理	18647377110
6	何琛玺	海霖	技术员	
7	王尚斌	海霖	安全	13933994337
8	樊亚博	正泰	项目工程师	
9	苏芳耀	正泰	项目工程师	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				