

监理例会会议纪要

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：012

签发：纪现壮

会议地点	现场项目部办公室	会议时间	2018 年 04 月 15 日
会议主持人	李锋伟		
会议主题： 关于施工现场安全、质量、进度等事宜			
参会单位及人员：详见会议签到表			
会议内容： 施工单位： 甘肃海霖 1. 箱逆变，SVG 箱，一次、二次舱四周场地硬化，SVG 箱底挡风墙整改于 4 月 17 日进场，4 月 21 日完成施工。其绿化于 24 日完成施工。 2. 气象站通信线的长度，经现场测量不需建设方申购。 监理单位： 1. 总装，物流，焊装车间屋面出现漏水问题，要求施工项目部找到漏水处进行封堵。 2. 一次、二次舱箱底的剩余积水和淤泥要求施工单位进行清理。 3. 要求施工项目部做好与三产单位工序移交通讯线接线的问题。 4. 10KV 送出线路电缆桥架未盖盖板，应使用绝缘盖板。送电前应进行密封，送电后电缆带高压严禁操作。由业主联系采购部门尽快完成采购。 5. 建议业主项目部尽快落实下三产单位的进场施工情况，希电力局要求增加的设备尽快完成施工，保障工程尽早地并网发电。 6. 为不影响物流车间屋面的组件安装及电气施工，建议业主项目部落实下厂房加固人员进场施工情况，尽早可以完成施工。 建设单位： 1. 吉利厂要求因挖电缆沟破坏的箱逆变，SVG 箱，一次、二次舱四周硬化场地需			



三七土换填后，再进行硬化。

2. 要求施工项目部对施工过程中出现的缺陷进行整改：

- ①物流车间东面的屋面塌陷
- ②焊装屋面补白胶后开裂
- ③交检，总装，物流，焊装，冲压车间屋面瓦楞断裂
- ④一次、二次舱的电缆井
- ⑤电缆桥架盖板密封不严
- ⑥焊装车间上防雷垫片安装不符合规范
- ⑦电缆未做防火封堵和未刷防火涂料。

主送单位	甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位	晋中恒泰光伏发电有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2018年04月15日

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。



会议签到表

项目名称	山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程			
会议时间	2018 年 4 月 15 日 14 时			
会议地点	现场项目部办公室			
会议主题	第十二次例会			
序号	姓名	公司	职务	联系电话
1	王刚	正泰	项目经理	15619685720
2	赵亚峰	正泰	项目工程师	17772836956
3	李锋伟	正衡监理	总代	13734289380
4	郭云强	正衡监理	电气	13892386861
5	李胡伟	甘肃通霖	项目负责人	18647377110
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

