

会议签到表

[illegible]

国力电建：梁鸿旗

- 1、今日顺利通过验收，梁总代表公司对总包方及监理方表示感谢
- 2、验收中存在几个问题：
 - 1) 致峰新列阵内七接地排
 - 2) 四号进线模块需要更换
 - 3) 远东进线对时屏、继电保护是否连通，如联通需增加防火墙
 - 4) 出线断路器开关建议去掉，避免出现误操作
- 3、周五召开并网启动会，要求总包方尽快提供启动方案，召开启委会确定并网时间
- 4、完善3#1#5#屋面工作，并加快1#2#屋面施工进度
- 5、并网时要求全额上网，且并网前空调应安装完毕
- 6、今日起汇集站内闲杂人等禁止入内，并尽快进行调试工作

陕西国力电建：侯林虎

- 1、屋面逆变器安装应遵守厂房规定，逆变器禁止前倾

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目施工项目部	发文时间	2017 年 12 月 06 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 06 日
会议主持人	苗守明		
会议主题：周例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
陕西建工安装：曹宝春			
1、上周汇集站主要围绕验收进行完善工作，汇集站及 1、2#箱变各项工作已经基本完成			
2、4#5#厂房各项施工工作及收尾已完成			
3、3#厂房屋面逆变器汇流箱正在接线			
4、下周 1#2#厂房进行电缆敷设、逆变器及汇流箱安装、1#屋面组件安装，争取 10 号完成所有组件安装工作			
常州正衡监理：韩火明			
1、今日已顺利通过验收，但现场汇集站仍存在很多问题，不能松懈，应尽快完善汇集站各项工作			
2、屋面近期施工进度较慢，应增加人手，加快施工进度			
3、汇流箱、逆变器尽快进行编号			
常州正衡监理：韩炬业			
1、屋面组件拆分完毕后均放在支架上，并未进行紧固，应尽快对未紧固组件进行安装紧固			

组件紧固后方可下班

- 2、箱变基础与箱变接缝处缝隙较大，应尽快将缝隙塞填密实
- 3、加强工人技术交底，杜绝再次发生在组件表面随意放置物品的陋习

陕西国力电能：梁鸿骥

- 1、下月 4-5 号左右供电局前来正式验收，要求各方高度重视，力保一次性通过验收
- 2、就现场目前存在的 18 项急需解决问题一一同总包方确认，并逐项同总包方确认了

完成时间

- 1) 汇集站门窗于 29 日到货，30 日安装完成，由厂家进行安装
- 2) 控制室内办公桌椅，于 12 月 1 日到货
- 3) 汇集站内接地工程，于 12 月 1 日完成所有施工工作（包含黄绿漆刷涂）
- 4) 二次室内防静电漆，有总包方插空安全刷涂
- 5) 电缆施工完成后及时进行防火封堵
- 6) 对电缆沟钢盖板进行刷漆，于 30 号完成
- 7) 电缆标识标牌，于 30 日开始制作
- 8) 汇集站内等电位，于 30 日开始安装，1 日安装完成
- 9) 汇集站外侧配备消防箱
- 10) 箱变基础旁信息采集器安装，于 30 日完成
- 11) 汇集站挡鼠板，箱变基础百叶窗应尽快制作安装
- 12) 确定调试单位，调试人员应尽快进场，进行联调
- 13) 母线排安装
- 14) 2#厂房电缆尽快敷设，现场增加电缆头制作人员
- 15) 现场设备所需进行的各项试验，各项人员于 30 日入场，开始进行实验
- 16) 光缆敷设，应增加套管
- 17) SVG 电缆敷设
- 18) 组件安装，现场应增加电工
- 3、加班施工时必须注意安全，同时做好一切必要措施、
- 4、现场应增加安装人员，确保工程即使顺利完成
- 5、调试人员及厂家人员应尽快入场

附件名称：油漆前

- 1、油漆前应将支架表面清理干净，应及时采取相应措施
- 2、与施工单位应定期对油漆进行维护，保证油漆清洁
- 3、在未安装前禁止将油漆涂在支架上

编制单位	陕西欧普特 3.3MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
审核单位	陕西欧普特 3.3MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧普特 3.3MWp 屋顶分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 11 月 29 日

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
第4.01	正衡监理		
韩炬业	正衡监理		
袁福利	陕西国力		
梁明贵	陕西国力		
王 妍	陕西国力		
侯平	陕西国力		
阮斌	陕西国力		
胡 平	陕西国力		
胡志远	陕西国力		
胡志远	陕西国力		
胡志远	陕西国力		

方可下班

箱变基础与箱变接缝处缝隙较大，应尽快将缝隙塞填密实

加强工人技术交底，杜绝再次发生在组件表面随意放置物品的陋习

陕西国力电能：梁鸿骥

- 1、下月 4-5 号左右供电局前来正式验收，要求各方高度重视，力保一次性通过验收
- 2、就现场目前存在的 18 项急需解决问题一一同总包方确认，并逐项同总包方确认了

完成时间

- 1) 汇集站门窗于 29 日到货，30 日安装完成，由厂家进行安装
- 2) 控制室内办公桌椅，于 12 月 1 日到货
- 3) 汇集站内接地工程，于 12 月 1 日完成所有施工工作（包含黄绿漆刷涂）
- 4) 二次室内防静电漆，有总包方插空安全刷涂
- 5) 电缆施工完成后及时进行防火封堵
- 6) 对电缆沟钢盖板进行刷漆，于 30 号完成
- 7) 电缆标识标牌，于 30 日开始制作
- 8) 汇集站内等电位，于 30 日开始安装，1 日安装完成
- 9) 汇集站外侧配备消防箱
- 10) 箱变基础旁信息采集器安装，于 30 日完成
- 11) 汇集站挡鼠板，箱变基础百叶窗应尽快制作安装
- 12) 确定调试单位，调试人员应尽快进场，进行联调
- 13) 母线排安装
- 14) 2#厂房电缆尽快敷设，现场增加电缆头制作人员
- 15) 现场设备所需进行的各项试验，各项人员于 30 日入场，开始进行实验
- 16) 光缆敷设，应增加套管
- 17) SVG 电缆敷设
- 18) 组件安装，现场应增加电工
- 3、加班施工时必须注意安全，同时做好一切必要措施、
- 4、现场应增加安装人员，确保工程即使顺利完成
- 5、调试人员及厂家人员应尽快入场

姓名	工作单位	职务/职称	电话
阮斌	陕西国力		
任林强	陕西国力		
王辉	陕西国力		
梁冰	陕西国力		
袁福利	陕西国力		
胡志远	陕西国力		
韩小勇	正衡监理		13569055050
韩旭	正衡监理		
常家兴	陕西国力		
刘明	陕西国力		

- 屋面南坡部分夹具与屋面彩钢瓦棱不匹配，无法起到固定作用
- 现场直流电缆两端必须打码
- 现场接地扁铁应刷涂黄绿漆，成品要美观

常州正衡监理：韩炬业

- 1、欧舒特厂区内人员车辆流动性大，现场吊装过程中应按要求规范设置警戒线
- 2、尽快将所欠缺资料及时上报

陕西国力电能：梁鸿骥

- 1、对总包方近期工作表现提出表扬
- 2、根据上周例会时制定的施工计划，要求总包方及时调整施工方案
- 3、完善汇集站内部照明、消防、接地、风机密封、门窗、空调、地沟盖板等工作
- 4、现场箱变尽快进行各项试验，通知厂方人员尽快入场
- 5、1#2#箱变尽快吊装就位
- 6、吊装时安全员必须到现场，设置好警戒线
- 7、重申资料问题，尽快上报
- 8、汇集站内部预埋槽钢重新进行防腐工作

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017年11月22日

6、组件安装过程中应注意组件间间隙，保证组件横平竖直，在一条直线上

常州正衡监理：韩炬业

1、现场脚手架存在较多安全隐患，至今仍未整改，安全隐患未整改完成前禁止使用脚手架

2、现场工人安全文明施工意识较差，存在现场随地大小便及在施工现场内抽烟等问题

3、我方至今仍未收到屋面夹具拉拔试验、混凝土抗压、回填土压实强度、钢筋原材料复试等试验报告及第三方检测单位资质

4、现场目前存在较多学生实习生，管理较为困难，部分实习生目前仍未成年，我方建议谨慎对待实习生工人问题

陕西国力电能：梁鸿骥

1、鉴于总包方管理混乱，现场施工人员存在抽烟、随地大小便等情况，对总包方陕西建工安装集团有限公司处以罚款 3000 元

2、现场施工资料及进度计划仍然欠缺，必须尽快上报，要求资料员立即到场，处理现场资料问题

3、因工期至 11 月 24 日截止，现场仍有大部分工作未完成，现改变施工计划，目前主要突击 3#4#箱变所在线路的所有施工内容，要求总包方拿出切实可行的施工进度计划，施工前应认真阅读图纸，严格按照图纸要求施工。

4、要求总包方加快材料到场速度，避免因材料耽误工期

5、鉴于总包方在现场使用大量实习青工问题，因存在“登高作业”等安全隐患，要求总包方全部清退实习青工

陕西国力电能：袁福科

1、施工现场使用实习生，弊大于利，希望总包方慎重对待

2、希望总包方掌握好的施工方法，加快施工进度

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 11 月 15 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
谭海峰	陕西国力		
戴福科	陕西国力		
李书山	正衡监理	负责人	1346905555
韩旭业	常州正衡		
叶明忠	P友		
张世东	国力		
夏 辉	陕西国力		
侯林松	陕西国力		
阮斌	陕西国力		
	陕建公司		

会议纪要

项目名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-007

签发：苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 11 月 22 日
会议主持人			
会议主题：周例会		苗守明	
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 陕西建工安装：曹宝春			
1、汇集站土建施工工作已基本完成 2、3#箱变 3*185 电缆敷设完毕 3、3#厂房组件已基本安装完毕，2#厂房属于 4#箱变线路部分组件已安装完毕 4、支架目前已基本到齐，4#屋面支架安装完成 5、定向钻顶管作业已全面完成，明日完成收尾工作，后天起开始电缆敷设工作			
常州正衡监理：韩火明			
1、施工周报上报应更为完善，细致 2、工期较为紧张，应合理安排施工人员，对新入场施工人员进行安全技术交底 3、10kV 高压电缆头必须由专业人士进行制作，保证其绝缘性能 4、电缆敷设前及时上报电缆敷设方案，施工时注意保护电缆外皮，避免出现破损，并预留检查井 5、现场给排水工程施工完成后及时上报监理验收，并进行排水闭水试验，给水压力试验 6、每日施工完成后及时清理现场，保持施工现场清洁 7、1#屋面北坡桥架部分螺栓反向固定，螺丝未紧固到位，存在缺件少件情况 8、1#屋面南坡采光带破损，防水层破裂，应予以修补			

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 11 月 15 日
会议主持人	苗守明		
会议主题：周例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
西建工安装：曹宝春			
1、本周工作完善了现场 10kV 汇集站土建收尾工作，箱变基础土建施工工作收尾			
2、现场定向钻施工作业 1#2#箱变至汇集站管道已完成，2#厂房至 4#箱变定向钻施工完成，16-17 号内完成 4#箱变至汇集站施工。			
3、下周 3#屋面所有施工工作完成，最迟 22 号完成汇集站所有施工工作			
4、下周将完成 2#4#厂房电缆桥架施工工作，以及箱变至汇集站电缆敷设工作			
5、目前现场支架仍欠缺 1/3，汇集站录波屏下周到货，逆变器及汇流箱支架于 15 日到齐			
衡监理：韩火明			
总包方管理混乱，现场工序报验应遵守规定逐级上报，先进行三级自检，自检合格后方可报监理验收。			
现场施工资料欠缺严重，应尽快补齐			
现场施工人员安全文明施工意识较差，工人入场施工前应加强现场施工人员安全文明施工教育			
现场工人入场施工前应做好施工技术交底，保障安全施工			
现场箱变基础接地扁铁焊接不符合规范要求，已下过监理通知单，目前仍未整改，请速回复。扁铁焊接点防腐应刷涂两遍			

张世庆

张世庆

张世庆

阮斌

巨轩

张林

葛天琦

韩炬业

张安

张安

张安

张安

张安

张安

陕西国力

陕西国力

陕西国力

陕西国力

陕西国力

陕西国力

常州正衡

常州正衡

陕西国力

陕西国力

陕西国力

陕西国力

陕西国力

陕西国力

经监理及业主方验收私自进行使用的材料及设备，我方将在施工款项中不予承认此部分材料及设备

2、工期已接近尾声，目前仍未收到开工资料报审，目前仍有大部分施工过程资料仍未上报

3、我方至今仍未收到任何工程所需的材料及混凝土复试报告，以及第三方检测单位资质

陕西国力电能：梁鸿骥

1、现场资料报审情况严重滞后，应尽快进行报审

2、为防止 11.15 限工令存在，影响我方施工，现场应加快施工进度，避免因限工令影响工程施工进度

3、现场钢结构防火涂料应及时刷涂

4、箱变基础内支架及爬梯应及时安装，脚手架尽快整改

5、完善现场一、二次设备室之间的隔板

6、工程施工进度计划目前仍未上报，陕建安装曹宝春曹总承诺，最迟于本周五上报施工进度计划

7、再次督促总包方尽快与业主及设计三方签署技术协议

8、尽快落实现场一次设备室 7 台柜子，二次设备室内 12 台柜子订货情况，避免因订货问题影响工期

9、加强现场施工人员管理，明确责任分工，专人专干，确保施工有序进行

10、每周三 14 时召开每周例会，要求开会时及时到达

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 11 月 08 日

12、督促总包方提供技术协议，待业主、设计、总包三方审核通过后即使签署技术协议

13、现场施工各项试验报告应及时提供

14、屋面施工通道应立即进行完善，如现场再次发现工人踩踏采光带，直接进行遣退处理

15、再次确认各项材料到货时间

组件：今日开始到货，于五日内到货完成

夹具：11月1日

支架及导轨：11月2日

逆变器：11月6日

一、二次柜体：11月7日

箱变总保设备今日到达厂家

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 11 月 01 日

会议纪要

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-005

签发：苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 11 月 08 日
会议主持人	苗守明		
会议主题	周例会		

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

陕西建工安装：曹宝春

- 1、目前 3#屋面支架安装完成 50%，现场逆变器到货 94 台，SVG 已到货。
- 2、现场电缆沟准备采取顶管施工方法，顶管施工人员于 9 日进入现场，预计 5 天内完成顶管施工。
- 3、下周内将完成 10kV 汇集站土建施工工作。

常州正衡监理：葛庆琦

- 1、现场脚手架问题仍未进行整改
- 2、现场脚手架安装网使用铁丝绑扎，上下过程中容易造成人员划伤，要求尽快进行整改
- 3、屋面施工时仍发现有工人踩踏采光带，存在很大安全隐患，要求施工方应做好安全教育。
- 4、现场 SVG 接地扁埋深深度不够
- 5、基础槽钢应采取双接地，目前现场仅一个接地点，对槽钢应及时进行防腐处理
- 6、目前工期接近尾声，应合理安排施工进度。

常州正衡监理：韩炬业

- 1、现场材料及设备入场，需及时上报监理方验收，待验收通过后方可入场使用，未

、现场夹具拉拔试验、混凝土试块抗压报告、钢筋原材料复试报告、回填土压实报告等报告及时上报，并尽快上报第三方检测机构资质

陕西国力电能：汪维君

- 1、在吊装作业时应配备对讲机等通讯设备，方便吊装过程及时沟通
- 2、现场施工前应认真翻阅图纸，严格按照图纸要求施工

陕西国力电能：侯林虎

- 1、屋面施工即将正式开展，在施工前应完善屋面施工通道，保障施工正常顺利进行

陕西国力电能：梁鸿骥

- 1、施工周报应编制更详细，将具体内容细化，准确上报
- 2、现场脚手架应及时进行整改完善
- 3、后期吊装处于厂区内，人员流动性较大，一定注意吊装过程安全，设置好安全防护措施，屋面吊装时禁止站在屋顶外墙上
- 4、屋面采光带禁止施工人员踩踏，并做好采光带安全防护工作
- 5、工人入场前应集中工人，连同业主及监理方，做好施工前安全技术交底，并要求参与人员进行签到
- 6、组件现已入场，在组件卸车过程中如发现组件外包装损坏，应立即暂停卸车，拍照留证，及时与厂家联系，发回厂家
- 7、组件开箱时如发现组件内部损坏，应暂停使用，立即拍照取证，联系厂家
- 8、组件开箱时如发现组件背部有划痕等，应暂停使用，立即拍照取证，并与厂家联系
- 9、施工前应做好组件施工技术交底，施工过程中注意组件保护，避免损坏组件完成的行为出现
- 10、组件安装过程中应根据其分类（L、M、H）不同，进行分类安装，禁止出现不同型号组件混装情况
- 11、现场基础开挖过程中，造成厂方原本管道、光缆、电缆等破坏数处，应对破坏处及时无条件予以恢复

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 11 月 01 日
会议主持人	苗守明		
会议主题：周例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 陕西建工安装：曹宝春 1、上周现场施工情况无较大进展，目前钢结构工程主体已完成 2、土建施工情况自查，现场地面施工情况较差，将尽快拿出方案并解决 3、组件夹具未能及时到货，原因为路途中运输车辆故障，将于今晚到货；支架立柱及导轨于明日到货 4、光伏组件今日已开始入场，每天三车，于五日内到齐 5、本周将完成土建施工收尾工作，包括内部装修、吊顶，外部设施等 6、本周将及时排出总体施工计划 常州正衡监理：葛庆琦 1、现场脚手架即将面临使用，应尽快进行整改，待整改完成验收合格后方可进行正常使用 2、组件安装工作即将正式开展，人员将大量进入施工现场，在施工前应对施工人员做好安全教育，并逐一签字 3、现场吊装过程中应注意安全，做好安全防护措施，周边设置好警戒线，吊装作业中安全员必须到现场 4、尽快排出施工进度计划表，按进度计划施工 5、现场施工人员正式施工前应做好技术交底，完善交底记录			

[illegible]

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 10 月 25 日
会议主持人	苗守明		
会议主题:			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:			
陕西建工安装: 曹宝春			
1、现场电缆桥架已部分到货; 夹具、支架及导轨于 26 日发货, 将于 27 日晚到货 2、华为逆变器将于 10 日内陆续到货, 箱变将于月底前到货 3、现场准备扩大施工队伍, 以加快施工进度, 保障工程顺利有序进行 4、下周将完成全部土建施工工作, 包括汇集站、箱变基础等			
常州正衡监理: 王志成			
1、再次重申工期问题, 由于前期物料迟迟未入场、项目合同签署不及时等因素影响, 目前工期已过半, 但是现场施工进度严重滞后。要求总包方及时提供准确的物料材料进场计划表 2、现场仍未有准确施工计划, 要求尽快将施工进度计划表上报 3、目前工期已过半, 现场施工资料仍有大部分未进行报审; 现场材料入场后应及时上报业主及监理进行验收, 未经上报私自进行使用的材料, 我方将在施工款项结算中不予承认该部分; 我方下发的监理通知单必须按要求整改, 并及时进行回复 4、现场施工人员安全保险问题应及时落实 5、现场材料到达后, 由于工期紧张, 现场应提前做好屋顶各项防护工作, 如采光带周边防护等工作。由于安全因素所导致的停工, 所产生的后果均由总包方进行承担。 6、雨、雪天气禁止进行屋面施工工作, 如必须施工, 则应在屋面覆盖毛毡等防滑物			

产生不必要的安全问题。

7、后期将有大量工人新进入施工现场，工人在入场前应做好安全及技术交底，并做好文字性记录

常州正衡监理：葛庆琦

- 1、近期各种施工材料即将陆续进入施工现场，由于施工范围处于欧舒特厂区，内部人流量较大，在吊装时应做好各项安全防护措施，在吊装现场周围设置安全警戒线，配备专人指挥等
- 2、后期屋面进行吊装作业时应加装吊装平台，避免对厂区屋面造成较大损坏
- 3、现场施工应严格遵照图纸进行施工，如遇现场施工问题，应及时与甲方及设计院进行沟通，沟通后待取得设计方书面文件后方可进行施工
- 4、厂房周边女儿墙高度过低，在施工前应做好女儿墙周边防护工作

常州正衡监理：韩炬业

- 1、现场各项施工检测以已进行多项，但第三方检测机构检测资质仍未上报
- 2、现场夹具拉拔试验已检测完成多日，我方仍未收到试验报告；根据图纸要求，在夹具安装施工前，需向设计院提供具有资质的第三方检测后的拉拔试验报告，经设计院确认后后方可施工
- 3、现场混凝土、回填土、钢筋复试等第三方检测单位检测报告应及时上报

陕西国力电能：梁鸿骥

- 1、施工周报应编制更详细，将具体内容细化，准确上报
- 2、现场脚手架搭设目前仍存在各种安全问题，应及时进行整改，待整改完成后上报监理验收通过后方可使用，未经验收，不得投入使用
- 3、上周例会时要求上报新的施工进度计划表，至今仍未收到，要求总包方本周五前完成编制并上报
- 4、总包方现场管理人员极度缺乏，应尽快增加人手，并职责分化到位
- 5、现场资料应及时上报至监理方，切勿在资料上出现问题
- 6、增强现场施工人员文明素质，禁止在厂区内随地大小便；由于厂区禁止抽烟，所

人严格遵守，后如再次发现以上问题，直接下达罚款单

7、施工人员逐渐增多，欧舒特厂区内调试车辆来往频繁，应加强对施工人员安全教育，在厂区内行走时注意自身安全

8、现场箱变基础施工前期应尽量采用人工挖掘，避免因机械挖掘损坏厂区内各项基础设施，造成不必要的麻烦；同时在施工过程中周边应设置好围挡

9、材料即将大量入场，为了保障财产安全，应安排人员对现场材料进行看护，避免造成材料丢失

10、厂方需要动火证、吊装证及登高证，要求总包方应及时办理各项手续，并提交至厂方安委会；后期现场施工中，厂房安委会将会进行跟踪检查，应配合厂方安委会工作

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 10 月 25 日

[illegible]

6、目前现场所上报工程施工计划表与现场情况有诸多不符，应重新进行编制。

陕西国力电能：汪维君

- 1、现场所排施工计划内缺少箱变及 SVG 基础、电缆沟开挖等施工计划。
- 2、电缆沟开挖问题应及时与欧舒特厂方协商，尽快拿出切实可行方案。
- 3、堆放于办公室门前的镀锌扁铁工人在搬运时在地上拖行距离较远，易造成表面镀锌层破损，应及时采取防腐措施处理。
- 4、现场施工过程中应注意施工工艺，控制好现场标高，避免对后续施工产生不必要的影

陕西国力电能：梁鸿骥

- 1、重申总包方人员问题，要求总包方尽快增加人手，保障现场施工有序进行。
- 2、要求总包方重排施工进度计划表，并于明日上报至业主及监理处。
- 3、进入现场施工应格外注意安全问题，将安全放在首位，及时发现并排除安全隐患，同时要求监理方及时暂停具有安全隐患的施工。
- 4、现场施工材料即将大面积入场，应及时与厂方协商好料场位置，合理存放施工材料，避免产生不必要的麻烦。

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 10 月 18 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 10 月 18 日
会议主持人	苗守明		

会议主题:

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

陕西建工安装: 曹宝春

- 1、上周施工情况, 由于天气原因, 汇集站施工进度滞后。
- 2、20 号, 现场夹具及支架少量到货。
- 3、25 号起, 光伏组件到货, 每天到货四车, 每车 1700 块。
- 4、屋面定位放线工作已开始, 于下周内完成。
- 5、SVG 及箱变将于 25-26 号到货, 到货前将尽快完成 SVG 及箱变基础的施工工作。
- 6、下周工作重点着重完善汇集站施工工作, 尽力完成汇集站施工。

常州正衡监理: 葛庆琦

- 1、现场每道工序开始及结束时, 必须上报监理方进行验收, 当验收通过后, 方可进行下一步工作, 未经许可的工作, 监理方不予承认。
- 2、现场施工过程应严格遵循“按图施工”原则, 禁止私自更改。
- 3、现场 4#厂房脚手架目前已搭设完毕, 但我方仍未收到验收申请。目前脚手架存在者多安全隐患但已投入使用, 应暂停脚手架使用, 若执意继续使用, 因此所产生的安全问题, 后果自负。
- 4、现场施工工作即将全面展开, 总包方应及时对入场施工人员做好安全及技术交底。
- 5、现场总包方管理人员严重不足, 现场管理较为混乱, 要求总包方尽快增加现场管理人员, 保障工程有序进行。

首次例会

会议签到表

81

主送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式 光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 10 月 10 日

2、项目劳务合同目前均已签署完毕，安装劳务队伍已经进场，脚手架安装队伍随时可入场。

3、1#、2#箱变至 10kV 开关站线路问题正在与欧舒特厂房进行沟通。

4、目前逆变器技术协议与合同暂未与厂商签署。

5、10kV 配电室、汇流箱、交直流一体柜、箱变、自动化技术协议已签订，合同于近日完成。

6、现场电缆技术协议已确定，正在联系厂家进行进行订货生产。

7、乐业组件合同已谈妥，将在 10 月 31 日前全部发货到场。

8、夹具合同即将签署，已进行生产，第一批夹具将于 20 日前到场。

9、由于自身合同等原因，导致现场施工进度滞后，会加快施工进度，保障工程顺利进行。

10、外网现已确定，待现场钢结构施工完成后即可开始施工。

陕西国力电能：梁鸿骥

1、要求总包方尽快上报施工资料，尽快刻好项目章。

2、要求总包方尽快上报施工进度计划表，，总包方确定将于 12 日上报。

3、要求总包方完善现场人员配置，同时要求项目经理应按规定留在现场。

4、现场材料合同应加快进度，如有需要，可与业主方联系。

5、进入现场施工人员应注重安全，做好安全培训教育。

6、进入现场禁止抽烟，由监理方监督，对违反规定人员进行处罚。

7、应提高入场施工人员个人文明素质，禁止在厂区内随地大小便。

8、现场施工所产生的垃圾应及时进行清理，保障现场清洁。

9、现场会议室将于明日配备好。

10、目前现场施工已逐渐步入正轨，应配备现场看护人员。

11、现场所有问题应使用工作联系单，把问题落实到书面上。

12、定于每周三十四点召开每周例会，要求总包方于例会前上报周报至业主及监理处。

陕西国力电能：张世庆

1、要求施工方每周五前及时上报周报，报告本周完成情况及下周工作计划；每月应及时上报月报。

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 10 月 10 日
会议主持人	梁鸿骥		
会议主题：首次工地例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 陕西国力电能：梁鸿骥 1、介绍现场人员，监理方为常州正衡电力工程监理有限公司，电气专监为葛庆琦，土建专监为韩炬业，总包方为陕西建工安装集团有限公司，总包方项目经理为刘振。 常州正衡监理：葛庆琦 韩炬业 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划，要求施工单位土建及电气同步施工，并排好各分部分项进度计划表，上报监理项目部审批。 2、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报检，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序。 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用。 4、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，严禁施工人员酒后作业。 5、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线。 6、进入欧舒特厂区后应遵守厂方规定，约束施工人员禁止抽烟。 7、吊装作业需配备专人指挥，并在周边设置好警戒线。 8、现场施工通道必须按规定搭设脚手架。 陕西建工安装：刘振 1、现场 10kV 开关站由于天气原因，目前施工进度有些滞后。			

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接受	发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要 ZHJL-OST-005	监理项目部	梁明勇	业主项目部	1	2017.11.9
2	会议纪要 ZHJL-OST-006	监理项目部	阮文烈	施工项目部	1	2017.11.16
3	会议纪要 ZHJL-OST-006	监理项目部	侯林松	业主项目部	1	2017.11.16
4	会议纪要 ZHJL-OST-007	监理项目部	曹立军	施工项目部	1	2017.11.23
5	会议纪要 ZHJL-OST-007	监理项目部	侯林松	业主项目部	1	2017.11.23
6	会议纪要 ZHJL-OST-008	监理项目部	曹立军	施工项目部	1	2017.11.30
7	会议纪要 ZHJL-OST-008	监理项目部	侯林松	业主项目部	1	2017.11.30
8	会议纪要 ZHJL-OST-009	监理项目部	曹立军	施工项目部	1	2017.12.6
9	会议纪要 ZHJL-OST-009	监理项目部	梁明勇	业主项目部	1	2017.12.6

文件收发记录表

工程名称：陕西欧舒特5.5MWp屋顶分布式光伏发电项目

编号：003

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收		发放	
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要 ZHJL-OST-001	监理项目部	徐磊 10/10	业主项目部	1	2017.10.10
2	会议纪要 ZHJL-OST-001	监理项目部	徐磊 10/11	施工项目部	1	2017.10.10
3	会议纪要 ZHJL-OST-002	监理项目部	徐磊 10/10	业主项目部	1	2017.10.18
4	会议纪要 ZHJL-OST-002	监理项目部	刘平 10/10	施工项目部	1	2017.10.18
5	会议纪要 ZHJL-OST-003	监理项目部	徐磊 10/10	业主项目部	1	2017.10.26
6	会议纪要 ZHJL-OST-003	监理项目部	张强 10/10	施工项目部	1	2017.10.26
7	会议纪要 ZHJL-OST-004	监理项目部	张强 11/11	施工项目部	1	2017.11.11
8	会议纪要 ZHJL-OST-004	监理项目部	徐磊 11/11	业主项目部	1	2017.11.11
9	会议纪要 ZHJL-OST-005	监理项目部	徐磊 11/11	施工项目部	1	2017.11.19

主 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接受	发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	监理工作联系单 ZHJL-OST-01	监理项目部	刘中	施工项目部	1	2017.10.19
2	监理工作联系单 ZHJL-OST-01	监理项目部	何林强	业主项目部	1	2017.10.19
3	监理工作联系单 ZHJL-OST-02	监理项目部	刘中	施工项目部	1	2017.10.27
4	监理工作联系单 ZHJL-OST-02	监理项目部	何林强	业主项目部	1	2017.10.27
5	监理工作联系单 ZHJL-OST-03	监理项目部	何林强	施工项目部	1	2017.12.9
6	监理工作联系单 ZHJL-OST-03	监理项目部	何林强	业主项目部	1	2017.12.9
7						
8						
9						