

会议纪要

编号: JXMS--0010

工程名称: 江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

签发: 12/11/18

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 1 月 11 日
会议主持人	监理项目部张小雄		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 现场随意堆放组件			
本次会议内容: (一)、施工方: 1、大部分组件未到场, 导致项目无法顺利开展。 2、图纸到场后应进行图纸会审以及技术交底, 保证施工过程按图施工。 (二)、监理项目部: 1、汇流箱、逆变器接地要求采用 16 平方黄绿接地线, 压铸铜鼻子连接至接地网, 不允许连接在支架上。 2、镀锌材料在现场不允许加工, 现场连接过程开孔应做好防锈处理, 接地扁铁引下线间距不超过 25m, 接地扁铁要提交电阻摇测记录, 接地电阻应不大于 4Ω。 3、10kV 电力电缆直埋敷设深度距离地面应≥700mm, 现场情况未达到设计要求, 应出具相关证明。 4、二期施工已经开始, 但现场图纸未进行会审和技术交底, 图纸方面相关问题请业主方协助解决。 5、彩钢瓦屋顶爬梯保护欠缺, 在上下班高峰期应有安全员在现场组织负责, 以免出现安全事故。			
主送单位	宁波建工建乐工程有限公司施工项目部、新余盛能新能源有限公司业主项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018.1.11



