

会议纪要

编号: JXMB--0011

签发: 何伟峰

工程名称: 江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 1 月 18 日
会议主持人	监理项目部王小勇		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: 汇流箱、逆变器接地问题			
本次会议内容: (一)、施工方: 组件到场缓慢, 导致项目无法顺利开展。 (二)、监理项目部: 1、现场的施工环境存在托盘、包装皮等杂物堆放混乱, 托盘堆放高过女儿墙, 甚至从屋顶坠落, 项目部应及时跟进落实防止意外出现。 2、现场存在人身安全隐患, 施工过程中对于个人的保护不到位, 工人的意识薄弱, 项目部应重点进行人员安全培训, 做到安全第一。 3、现场组件搬运过程随意, 出现单手托组件, 提拽等现象, 对于组件不能轻拿轻放, 项目部应对于组件搬运过程进行技术交底, 保护组件, 文明施工。 4、组件摆放不能按照规范摆放在支架上, 造成部分组件出现背板划伤, 影响组件质量以及组件寿命。施工过程应做好相关技术交底, 保证施工质量。 5、施工方提出的组件到场滞后问题, 项目部应及时落实跟进材料到场情况, 确保施工进度。			
主送单位	宁波建工建乐工程有限公司施工项目部、新余盛能新能源有限公司业主项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018.1.18



会议签到表

时间 2018 年 1 月 18 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
陈燕茹	华远能源		13361708944
胡广男	华远能源		18977089966
周林彪	华远能源		15279033268
张俊骥	华远能源		13387905224
彭小松	华远		13907908898
罗昭丁	建工		12757420024
王海军	新泰盛能		
王小勇	正信子监理		13152334115
曹宏	正信子监理		18317903499