


GFDZ/IBM09: 会议纪要

会议纪要

编号: 002

工程名称: 江西新余木林森一期 5.9MWP 分布式屋顶发电项目

签发: 

会议地点	现场项目部	会议时间	2017/10/19
会议主持人	张小雄		
会议主题: 监理例会			
会议内容: 监理: <ol style="list-style-type: none">1、现场施工前期资料需施工方尽快报审。2、施工方每周向甲方、监理方提供周报。3、现场施工每道工序必须待验收合格后方可后续施工, 做到资料与现场工序同步进行。4、屋面无女儿墙部位需做好安全防护栏; 采光带除安全通道其余部位需加设警戒线。5、彩钢瓦屋面爬梯下口部位需加保护板, 避免屋面损坏。6、现场垃圾需及时清理, 避免出现排水口堵塞造成屋面积水。7、进入现场必须佩戴安全帽8、材料进场, 需随车携带厂方资质、材料检验报告、合格证等资料。9、做好施工质量、安全等技术交底。10、现场材料吊装时需加设卸料平台并及时散开不得集中堆放。11、施工现场禁止吸烟 施工: <ol style="list-style-type: none">1、箱变基础暂无图纸, 目前由厂家提供2、三期 5#、6#号厂房由于现场原因导致图纸变更, 导致现场无法施工, 需甲方尽快协调出具施工图纸。 业主: <ol style="list-style-type: none">1、希望各施工单位积极配合监理工作。2、对施工现场有异议部分需提前通知各方, 以便更改图纸。3、逆变器没有三星认证, 需施工单位尽快协调解决。4、目前资料版本与编号由宁波建工进行确认。			
主送单位	新余盛能新能源有限公司		宁波建工建乐工程有限公司
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 10. 19

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

时间：2017 年 10 月 19 日

会议地点：项目部

序号	姓名	职务	联系方式
1	邹玉珍	资料员 华远能源	15007906061
2	张小维	正衡监理	18903474336
3	付心	华远能源 负责人	18979030150
4	简志斌	华远能源 材料员	13755597838
5	万孝俊	华远能源 施工员	18179059108
6	彭小松	华远能源 施工员	13907908898
7	胡文宇	华远能源 施工员	18979089966
8	蒋 凯	正衡 监理	13773976114
9	袁 涛	新余盛能	
10	陈 旭	—	188015778
11	何 怡	— 联益	18007903160
12			
13			
14			
15			
16			
17			