

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：江西新余木林森 16.7MWP 分布式屋顶发电项目

编号： 003

签发：任中峰

会议地点	现场项目部	会议时间	2017/11/2
会议主持人	蒋骁		
会议主题： 监理例会			
<p>会议内容：</p> <p>监理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场彩钢瓦屋面檩条于实际安装长度有偏差（实测 6.15M，将于实际安装差约 5cm）。</li> <li>2、现场支架基础外观成型较差。</li> <li>3、现场 8、9、10 车间 90 度直角爬梯需要加设安全防护。</li> <li>4、现场扁钢在搬运时必须两人搬运，避免造成保护层受损和变形。</li> <li>5、资料开工时间需要确定。</li> <li>6、雨季即将到来彩钢瓦屋面尽快施工。</li> </ol> <p>施工方：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 现场檩条问题会尽快跟厂方进行协调。</li> <li>2、 8、9、10 彩钢瓦屋面会尽快加设安全绳。</li> <li>3、 现场质量和人员的施工技能在本次会议结束后会安排一次施工会议进行交底。</li> <li>4、 电气图纸目前还未确定。</li> <li>5、 现场三期 5#、6# 车间需要尽快交付。</li> </ol> <p>业主方：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 经三方统一，开工日期确定为 9 月 20 日。</li> <li>2、 图纸问题尽快跟设计方进行协调</li> </ol>			
主送单位	新余盛能新能源有限公司	宁波建工建乐工程有限公司	
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.2

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

