

会 议 纪 要

编号:004

签发:任中峰

工程名称: 江西新余木林森 16.7MWP 分布式屋顶发电项目

会议地点	现场项目部	会议时间	2017/11/9
会议主持人	蒋骁		
会议主题: 监理例会			
会议内容: 监理: 1、现场进度明显减慢, 水泥顶屋面支架后立柱与水泥墩平整度需要整改。 2、现场砂浆、商品砼、钢筋等材料需要送检。 3、箱变基础未按图纸与规范要求施工。 4、彩钢瓦屋面采光带部位应设置安全隔离带。 施工方: 陈乐: 1、进度慢是由于材料未到场, 现材料到场时间如下: ①逆变器已到货 ②汇流箱于 11 月 5 日 ③开关站于 11 月 10 日 ④二次设备于 11 月 15 日 ⑤箱变在 11 月中旬到货 ⑥SVG 于 11 月底 ⑦三期电缆预计 11 月 16 日 ⑧一期电缆预计 12 月 8 日 2、11 月 10 号所有材料统一送检 3、现赣西院图纸已符合要求, 所以现场箱变基础施工方案采用赣西电勘探设计院所出具的图纸。 4、现场采光带部位安全隔离带会尽快铺设。 胡成: 1、三期项目周六敷设线路希望组件尽量下周前到货。 2、电气图纸目前还未确定。 总包方: 王斌斌: 1、要求队伍在 11 月 10 日下午前对所有屋面的材料进行除锈。 2、三期组件下周组件支架安装完成后到货。 3、电气图纸于 11 月 10 日交付 4、箱变部位虽采用赣西院图纸, 但更需要对现场实际土质进行变更, 如果土质较差需增加垫层厚度。			
主送单位	新余盛能新能源有限公司 宁波建工建乐工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.9

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监监理工程师签发后下发。

会议签到表

日期: 2017.11.9

[illegible]