

会议纪要

编号: JXM8--008

工程名称: 江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

签发: 仲世平

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 12 月 14 日
会议主持人	监理项目部唐继康		
会议主题: 关于本周施工进度、下周施工计划、存在的问题以及处理方案			
上次会议问题落实情况: SVG、连接电抗器等设备已到场			
本次会议内容: (一)、宁波建工建乐施工项目部周工: 关于 SVG 基础施工变更图纸需尽快到场。 (二)、项目部监理项目部唐继康: 1、现场电缆敷设涉及到破路的情况下, 必须确保电缆安全。现场隐蔽工程回填前, 相关的影像资料保存好。且需通知监理单位进行验收。 2、SVG、电抗器等设备吊装就位时, 必须确保设备安全; 箱变设备损坏处应及时联系厂家, 尽快完成修复工作; 箱变基础与设备接触底座的间隙需尽快完成修补。 3、现场施工如出现霜冻等天气, 需合理安排施工时间, 以免造成人员摔伤等现象; 4、关于彩钢瓦屋面增加夹具事宜, 需尽快出示设计变更单。 5、现场接地扁铁施工时在保证施工质量的同时, 也需确保观感质量。 6、现有施工图纸上未见主接地网及 SVG 基础接地施工图纸。监理项目部建议各家单位内部对图纸进行熟悉, 并择日进行图纸会审, 将现场所有疑问整理, 一同反馈至设计院。			
主送单位	宁波建工建乐工程有限公司施工项目部		
抄送单位	新余盛能新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017、12、14

