

会议纪要

编号: JXM-HYJY-003

签发: 刘士发

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 11 月 1 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题： 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目第三次监理例会			
上次会议问题落实情况： 1、施工人员已经陆续进场，截至 10 月 31 日，到场施工的工人总数为 56 人。 2、设备（箱变）基础位置已经确认。			
本次会议内容： 总包单位（深圳市中航三鑫光伏工程有限公司）： 1、截至今天，总包单位管理人员到场 3 人，工人到场 56 人。 2、目前进场的工人已经全部进行过三级安全教育培训及安全考试，所有进场的工人已经全部买过保险。 3、7 个箱变基础位置已经和厂区物业部门对接完成，准备开挖。 4、3#、4#、5#、6#仓库钢梯施工完成 100%；2#仓库钢梯施工完成 90%；1#仓库钢梯施工完成 10%；11#仓库钢梯未开始施工。 5、3#、4#、5#、6#仓库夹具组装完成 100%。 6、5#仓库夹具及导轨安装完成 50%， 护栏支架安装完成 80%；4#仓库夹具及导轨安装完成 50%， 护栏支架安装完成 30% 。 7、每天早上上班前对工人进行班前安全交底；要求工人每天上下班排队进出厂区，保持良好工作状态。			
监理单位： 1、自 2017 年 10 月 10 日正式开工以来，截至 2017 年 11 月 1 日，我监理单位仍未收到开工报审资料，同时，相关的施工过程资料报审也严重滞后，已经影响到本项目的正常运行，已经下发监理工作联系单，望你单位认真对待，严格按相关要求进行整改。 2、现场安全巡视检查的过程中，发现你单位在屋面采光带及屋面临边未做任何安全围护的情况下，安排工人在屋面上进行施工作业，对工人的生命造成严重的安全隐患，已经下发监理通知单，望你单位高度重视，严格按相关安全规范要求进行整改，保障工人的生命安全。 3、关于危险性较大的施工作业，要求施工单位严格按相关规范要求进行施工，并采取相关安全防范措施，保障施工安全；同时在作业前必须做好相关的安全资料上报工作，包括相关人员的证件、车辆证件、专项施工方案、安全技术交底等资料。危险性较大的施工作业现场必须有专职安全人员负责指挥。 4、现场施工垃圾要及时清理，每天要做到“工完料尽场地清”保证现场的安全文明施工。 5、相关到场的设备材料要按相关要求及时做好覆盖。 6、施工现场要准备好急救箱，灭火器等相关安全应急物品。 7、目前进行的（组件）支架安装作业，要求施工单位严格按设计及相关规范要求进行施工，做好对工人的安全、技术交底工作，同时做好自检工作。要求每个支架上的螺栓必须紧固，严禁出现松动。 8、要求总包单位严格按相关的安全规范及相关的安要求进行现场的施工，确保现场的安全文明施工满足相关要求，确保工人施工的安全性。			
建设单位： 1、要求总包单位合理进行施工部署，严格按 2017 年 10 月 26 日会议上达成的进度节点共识完成相关施工。 2、总包单位应尽快将本项目的三级进度计划上报到监理单位及建设单位项目部进行审查。 3、要求总包单位严格按相关的安全规范及相关的安要求进行现场的施工，确保现场的安全文明施工满足相关要求，确保工人施工的安全性。			

菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目 003 会议签到表

日期: 2017.11.1

[illegible]