

会议纪要

编号: JXM-HYJY-004

签发: 刘士发

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 11 月 4 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目第四次监理例会			
上次会议问题落实情况: 1、施工人员已经陆续进场, 目前施工人数 69 人, 管理 3 人。 2、急救药箱已经准备 (2 个)。			
本次会议内容: 总包单位 (深圳市中航三鑫光伏工程有限公司): 1、截至今天, 总包单位管理人员到场 3 人, 工人到场 69 人。 2、目前进场的工人已经全部进行过三级安全教育培训及安全考试, 所有进场的工人已经全部买过保险。 3、5#、6#仓库处的箱变开始人工试挖。 4、3#仓库屋面夹具、导轨安装完成 100% ; 4#仓库屋面吊装组件, 并将组件分散到支架上, 完成 85% 。 5、3# 、4#仓库屋面采光带围护完成 100% , 5#仓库屋面采光带围护完成 70% 。 6、每天早上上班前对工人进行班前安全交底; 要求工人每天上下班排队进出厂区, 保持良好工作状态。 7、汇流箱到货 20 台 (总共 34 台), 镀锌扁钢到货 1184 根。 监理单位: 1、自 2017 年 10 月 10 日正式开工以来, 截至 2017 年 11 月 1 日, 我监理单位仍未收到开工报审资料, 同时, 相关的施工过程资料报审也滞后, 要求施工单位尽快将相关资料进行报审。 2、现场安全巡视检查的过程中, 发现仓库屋面个别部位采光带及临边防护不到位, 要求你单位严格按相关安全规范要求进行整改, 保障工人的生命安全。 3、关于危险性较大的施工作业, 要求施工单位严格按相关规范要求进行施工, 并采取相关安全防范措施, 保障施工安全; 同时在作业前必须做好相关的安全资料上报工作, 包括相关人员的证件、车辆证件、专项施工方案、安全技术交底等资料。危险性较大的施工作业现场必须有专职安全人员负责指挥。 4、现场施工垃圾要及时清理, 每天要做到“工完料尽场地清”保证现场的安全文明施工。 5、相关到场的设备材料要按相关要求及时做好覆盖。 6、现场已进入抢 12.30 节点的施工, 要求总包单位材料 (乙供材料) 按要求及时进场。 7、要求总包单位严格按相关的安全规范及相关的安要求进行现场的施工, 确保现场的安全文明施工满足相关要求, 确保工人施工的安全性。 8、乙供材料到货时间表、夹具的拉拔试验报告要尽快上报的监理单位及建设单位项目部。 9、目前屋面上摆放的镀锌扁钢及组件还未固定, 存在被风刮落的风险, 要求总包单位做好相关的应急预案及安全措施, 保证安全。 建设单位: 1、要求总包单位合理进行施工部署, 严格按 2017 年 10 月 26 日会议上达成的进度节点共识完成相关施工。 2、总包单位应尽快将本项目的三级进度计划上报到监理单位及建设单位项目部进行审查。 3、要求总包单位严格按相关的安全规范及相关的安要求进行现场的施工, 确保现场的安全文明施工满足相关要求, 确保工人施工的安全性。 4、要求总包单位做好对已到货材料的覆盖及保管工作。 5、关于本项目的接入批复, 总包单位要尽快办理, 不要影响到本项目光伏系统的接入工作。			

主送单位	广州隆乐光伏科技有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.4

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目 004 会议签到表

日期: 2017.11.4

[illegible]