

会议纪要

编号: JXM-HYJY-005

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

签发: 刘士发

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 11 月 11 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题： 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目第五次监理例会			
上次会议问题落实情况： 1、本周工人上下班排队进出已落实。 2、材料台帐已基本完成。 3、本周的相关技术交底及安全交底工作已经完成。			
本次会议内容： 总包单位（深圳市中航三鑫光伏工程有限公司）： 1、本周总包单位管理人员到场 4 人，工人到场 79 人，合计 84 人。 2、3#仓库屋面组件吊装完成 100%、屋面线槽安装完成 50%、组件之间跨接电缆安装完成 40% 。 3、4#仓库屋面组件安装完成 98%，线槽安装完成 95%； 4、5#仓库屋面组件吊装及二次搬运、摆放到支架上，完成 75%； 5、6#仓库屋面夹具、导轨安装完成 80%，光伏电缆敷设完成 50%； 6、室外桥架安装完成 45% ； 7、设备基础垫层浇筑完成 100% ； 8、11#仓库钢梯安装完成 100% ； 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、前期开工资料及施工过程资料报审严重滞后，要求总包单位尽快将相关资料进行报审。 2、本周在现场巡视检查的过程中，发现以下问题：①个别已安装的组件存在未将中压块及边压块上的十字卡块规范安装，十字卡块有一边悬空的现象；②发现个别组件阵列边缘到支架边缘的距离偏小，不符合图纸设计要求。（图纸设计要求组件阵列边缘距支架边缘的距离不小于 58.5mm）；③个别工人在二次搬运组件的过程中，出现不规范搬运的现象，用头顶组件，易造成对组件的破坏。针对以上问题，我监理单位已经下发监理通知单，要求总包单位严格按设计及相关规范要求进行整改。 3、要求总包单位做好到场材料的保管及到场材料台帐的及时更新工作。 4、对于危险性较大的施工作业，要求施工单位严格按相关规范要求进行施工，并采取相关安全防范措施，保障施工安全；同时在作业前要做好相关的安全资料上报工作，同时要求总包单位必须派专职安全人员在现场全程负责指挥。 5、现场个别部位的施工垃圾清理不及时，要求总包方进一步完善，每天要做到“工完料尽场地清”保证现场的安全文明施工。 6、相关到场的设备材料要按相关要求及时做好覆盖。 7、现场已进入抢 12.30 节点的施工，要求总包单位的材料（乙供材料）按要求及时进场，合理安排人力、物力到场，保障本项目 12.30 并网节点目标。			

8、对于夜间室外桥架安装作业，要求高空车上必须悬挂安全警报灯；作业区域用安全警示线进行安全围闭；施工作业的工人必须按要求悬挂安全带；在施工作业前，必须完成对工人的安全技术交底工作；现场必须有专职安全人员在地面上进行全程指挥及管控有可能路过该施工区域的车辆及行人。

9、夹具的拉拔试验报告要尽快上报的监理单位及建设单位项目部。

10、图纸会审上的相关问题让设计院尽快确认并回复。

11、目前屋面上摆放的镀锌扁钢及组件还未固定，存在被风刮落的风险，要求总包单位做好相关的应急预案及安全措施，保证安全。

建设单位：

因本项目建设单位的相关管理人员已回公司开会，未能参加本次的监理例会

主送单位	广州隆乐光伏科技有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.11

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目 005 会议签到表

日期: 2017. 11. 11

[illegible]