

会议纪要

编号: JXM-HYJY-006

签发: 刘士发

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目			
会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 11 月 17 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目第六次监理例会			
本次会议内容: 总包单位 (深圳市中航三鑫光伏工程有限公司): 1、本周总包单位管理人员到场 3 人, 工人到场 94 人, 合计 97 人。 2、2#仓库屋面夹具、导轨安装完成 20% ; 3、3#仓库屋面夹具、导轨安装完成 100% ; 光伏电缆敷设完成 100% ; 组件安装完成 100%; 屋面线槽安装完成 90% ; 光伏电缆穿管完成 15% ; 4、4#仓库屋面夹具、导轨安装完成 100% ; 光伏电缆敷设完成 100%; 组件安装完成 100%; 屋面线槽安装完成 90% ; 光伏电缆穿管完成 40% ; 5、5#仓库屋面夹具、导轨安装完成 100%; 光伏电缆敷设完成 100%; 组件安装完成 20%; 屋面线槽安装完成 90% 。 6、6#仓库屋面夹具、导轨安装完成 95%; 光伏电缆敷设完成 100% ; 组件吊装完成 75%; 7、11#仓库屋面夹具、导轨吊装及二次搬运完成 40% ; 8、室外吊架安装完成 70% ; 9、设备基础垫层浇筑完成 100% ; 基础 (9 个) 施工完成 25% ; 监理单位 (常州正衡电力工程监理有限公司): 1 到目前为止, 施工单位仍未向监理单位及建设单位项目部提供本项目屋面夹具的拉拔试验报告, 要求总包单位尽快提供针对本项目屋面夹具的拉拔试验报告 (具有相应资质单位出具的拉拔试验报告)。 2、要求总包单位尽快将现场施工用到的特种设备及特种工人员相关证件报审到监理单位项目部 (如: 云梯及曲臂车等)。 3、要求总包单位做好到场材料的保管及到场材料台帐的及时更新工作。 4、屋面上未按要求配备灭火器, 要求总包单位尽快在各个屋面上配备足够数量的灭火器, 并进行有效的固定。 5、个别屋面上临边堆放的材料未按要求进行优先固定, 要求总包单位进行整改, 防止出现高空坠物。 6、对于危险性较大的施工作业, 要求施工单位严格按相关规范要求施工, 并采取相关安全防范措施, 保障施工安全; 同时在作业前要做好相关的安全资料上报工作, 同时要求总包单位必须派专职安全人员在现场全程负责指挥。 7、目前施工资料严重滞后, 要求总包单位立即进行整改, 确保施工资料与现场施工进度同步。			

8、现场个别部位的施工垃圾清理不及时，要求总包方进一步完善，每天要做到“工完料尽场地清”保证现场的安全文明施工。

9、要求总包单位材料（乙供材料）及时进场，并合理组织人力、物力，保障本项目能按原进度计划节点完工。（经建设单位同意7个屋面组件安装完成时间顺延至11月30日）

10、对于夜间室外桥架安装作业，要求高空车上必须悬挂安全警报灯；作业区域用安全警示线进行安全围闭；施工作业工人必须按要求悬挂安全带；在施工作业前，必须完成对工人的安全技术交底工作；现场必须有专职安全人员在地面上进行全程指挥及管控有可能路过该施工区域的车辆及行人。

建设单位：

1、关于本光伏项目接入手续的办理，要求总包单位尽快完成，并将接收手续办理进展的情况每天进行汇报。

2、每天的安全交底及技术交底资料，总包单位要及时上报到监理单位及建设单位项目部。

3、外线施工分包单位的公司资质及特种工人员资质要提前报送到监理单位项目部进行审核。

4、总包单位材料清单（包含已到货、未到货的材料）要及时更新，并上报到监理单位及建设单位项目部。

5、本项目的进度计划、施工计划、材料计划，总单位要尽快报送到监理单位及建设单位项目部进行审核。

主送单位	广州隆乐光伏科技有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.18

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

