

会议纪要

编号: JXM-HYJY-007

签发: 刘士发

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017年11月24日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目第七次监理例会			
本次会议内容: 总包单位(深圳市中航三鑫光伏工程有限公司): 1、本周总包单位管理人员到场4人,工人到场97人,合计101人。 2、1#屋面夹具、导轨安装完成15%; 3、2#屋面夹具、导轨安装100%,组件吊装75%,组件固定25%; 4、3#屋面夹具、导轨安装100%,光伏线敷设100%,组件安装100%,线槽安装95%,光伏线穿管100%; 5、4#屋面夹具、导轨安装100%,光伏线敷设100%,组件安装100%,线槽安装95%,光伏线穿管100%; 6、5#屋面夹具、导轨安装100%,光伏线敷设100%,组件安装100%,线槽安装95%,光伏线穿管10%; 7、6#屋面夹具、导轨安装100%,光伏线敷设100%,组件安装100%,线槽安装95%; 8、11#屋面夹具导轨安装100%,光伏线敷设100%,组件吊装75%; 9、室外吊架安装80%;设备基础累计85%;7部钢梯完成100%; 10、结构蓝图(2017年10月20日到项目)、电气(2017年11月13日到项目)、一次蓝图(2017年11月21日到项目)全部已经输送至项目部,设计变更电子版到项目部,蓝图未出。 11、本项目接入批复在2017年11月20日办理完成。 12、7个屋面的组件在2017年11月30日能全部上屋面,计划在2017年12月5号能完成7个屋面组件的安装固定工作,明天(2017年11月24日)将节点延误说明及进度完成计划上报监理单位及建设单位。 监理单位(常州正衡电力工程监理有限公司): 1、本周在现场巡视检查的过程中,发现屋面上个别部位仍存在临边堆放物品的现象,要求你单位立即进行整改,加强现场的安全管理力度,保证现场的安全施工。 2、关于1#仓库钢梯的加固方案、箱变基础柱子钢筋的变更、屋面组件的防雷节点大样图,要求你单位尽快联系设计院,将正式的纸质版资料返到监理单位及建设单位项目部。 3、屋面线槽之间及室外桥架之间的防雷接地跨接,要求总包单位用黄绿接地线进行重新连接。 4、关于上屋面的钢梯,有些部位未进行满焊,要求总包单位进行全面检查,并及时进行整改,消除安全隐患。			

- 5、要求总包单位时刻关注最近的天气情况，及时做好各个屋面上及材料堆放区的材料、设备固定及垃圾清理工作。
- 6、本周巡视的过程中，发现在5#、6#仓库之间二楼走道施工区入口，未按要求及时悬挂安全警示绳及安全警示性标语，有非施工人员随意到施工区拿走纸板及在材料堆放区附近抽烟，要求总包单位加强现场的管理，及时进行整改。
- 7、要求总包单位做好到场材料的保管及到场材料台帐的及时更新工作。
- 8、屋面上未按要求配备灭火器，要求总包单位尽快在各个屋面上配备足够数量的灭火器，并进行有效的固定。
- 9、对于危险性较大的施工作业，要求施工单位严格按相关规范要求进行施工，并采取相关安全防范措施，保障施工安全；同时在作业前要做好相关的安全资料上报工作，同时要求总包单位必须派专职安全人员在现场全程负责指挥。
- 10、个别屋面上的采光带及临边安全围护不到位，要求你单位立即进行整改，对屋面采光带及临边采取有效的安全防护措施，保证现场施工的安全性。
- 11、对于现场的临时用电，要求总包单位加强管理，要派专人每天检查现场临时用电情况，同时对用电设备及配电箱进行防雷接地处理，确保现场临时用电的安全。
- 12、关于现场施工，要求总包单位始终将安全放在第一位，并加强现场的安全管理及安全防护措施的落实工作。

建设单位：

- 1、总包单位的安全体系、质量体系、施工计划尽快报监理单位进行审核。
- 2、每天的安全交底及技术交底资料，总包单位要及时上报到监理单位及建设单位项目部。
- 3、目前距7个屋面光伏施工完成的时间节点已经不多，要求总包单位加快进行，确保7个屋面的光伏施工能按计划节点完成施工。
- 4、关于现场施工，要求总包单位始终将安全放在第一位，并加强现场的安全管理及安全防护措施的落实工作。
- 5、关于屋面上摆放的组件及其他材料，要求总包单位及时进行固定处理。
- 6、总包单位的材料清单（包含已到货、未到货的材料）要及时更新，并上报到监理单位及建设单位项目部。
- 7、关于上屋面的灭火器，要求总包单位及时进行固定，严禁随意将灭火器摆放在屋面上。

主送单位	广州隆乐光伏科技有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.11.24

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



