

会议纪要

编号: JXM-HYJY-010

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

签发: 刘士发

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 12 月 13 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目第十次监理例会			
本次会议内容: 总包单位 (深圳市中航三鑫光伏工程有限公司): 1、1#屋面夹具导轨安装 100%, 组件吊装 98%, 光伏线敷设 95%, 组件安装 98%, 线槽安装 90%, 逆变器安装 80%, 汇流箱安装 80%, 交流电缆 (3*25、3*240) 敷设 80% 2、2#屋面夹具、导轨安装 100%, 光伏线敷设 95%, 组件安装 100%, 逆变器安装 80%汇流箱安装 80%, 线槽安装 90%, 交流电缆 (3*25) 敷设 90%, 交流电缆 (3*240) 敷设 20% 3、3#屋面夹具、导轨安装 100%, 光伏线敷设 95%, 组件安装 100%,逆变器安装 100%汇流箱安装 100%, 线槽安装 95%, 光伏线穿管 100%, 交流电缆 (3*25) 敷设 90%交流电缆 (3*240) 敷设 90% 4、4#屋面夹具、导轨安装 100%, 光伏线敷设 95%, 组件安装 100%, 逆变器安装 100%汇流箱安装 100%, 线槽安装 95%,光伏线穿管 100%, 交流电缆 (3*25) 敷设 90%交流电缆 (3*240) 敷设 90% 5、5#屋面夹具、导轨安装 100%,光伏线敷设 95%, 组件安装 100%, 逆变器安装 100%汇流箱安装 100%, 线槽安装 95%, 光伏线穿管 100%, 交流电缆 (3*25) 敷 90%, 交流电缆 (3*240) 敷设 90% 6、6#屋面夹具、导轨安装 100%, 光伏线敷设 95%, 组件安装 100%, 逆变器安装 100%汇流箱安装 100%, 光伏线穿管 100%, 线槽安装 98%, 交流电缆 (3*25) 敷设 90%,交流电缆 (3*240) 敷设 90% 7、11#屋面夹具导轨安装 100%, 光伏线敷设 95%, 组件安装 95%, 逆变器安装 100%, 汇流箱安装 100%, 线槽安装 90%, 交流电缆 (3*25) 敷设 90%, 交流电缆 (3*240) 敷设 90% 8、室外吊架安装 98%; 9、屋面下线的梯形桥架完成 98%; 10、园区内并网柜并柜完成 95%; 11、护栏安装完成 95% ; 12、设备 (箱变、预制舱) 全部完成吊装 95%; 13、关于菜鸟网络增城园区 6#库 5 单元屋面修复方案、菜鸟网络增城园区防雷接地网敷设施工方案、菜鸟网络增城园区现场安全施工整改措施, 已全部经编制完成, 并报园区物业审核通过。 14、现场已按相关要求暂停施工作业。 监理单位 (常州正衡电力工程监理有限公司): 1、针对 2017 年 12 月 8 日 6#仓库屋面因工人操作失误被烧穿一个孔洞事件, 我监理单位			

及建设单位人员立即到现场查看情况，并按园区物业部门的相关要求，责令总包单位暂停一切动火作业，严格按园区物业部门的要求进行整改，并下发相应的监理通知单 JXM-JLTZ-018；但你总包单位在未完成园区物业部门整改要求的情况下，于 2017 年 12 月 11 日，预制舱处仍出现工人焊接施工，并被园区物业部门人员，根据园区物业部门要求，监理单位及建设单位再次责令总包单位于 2017 年 12 月 12 号到 2017 年 12 月 15 日停止现场的一切施工作业，并要求总包单位尽快排出详细的施工计划，上报园区物业部位审批；具体要求已经通过监理通知单 JXM-JLTZ-021 下发给总包单位。

2、在 2017 年 12 月 8 日，经过监理人员对总包单位上报的 6#屋顶焊接烧穿彩钢瓦事件报告进行审查，报告内容与事实相符。

3、6#仓库屋面的修复工作，总包单位已经按审核通过的屋面修复方案完成相关的修复工作，在 2017 年 12 月 12 日通过园区物业部门的验收。

4、要求总包单位引以为戒，一定要重视现场的安全文明施工，加强对工人的安全教育及安全交底工作，并加大现场安全管理力度及安全措施的实施工作，避免再次出现安全事件。

5、再次要求总包单位，现场所有的动火作业及登高作业必须先向园区物业部门办理动火证及登高作业证，并确保人证合一；要求在所有特殊工种施工作业前，总包单位必须编制好专项施工方案及安全方案，报相关部门进行审核，同时做好对工人进行三级安全教育及相关的安全技术交底工作，并落实现场的安全防护措施，保证现场施工的安全性。

6、要求总包单位尽快将外线施工单位的资质、人员证件及安全协议报送到监理项目部进行审核；

7、屋面上个别部位已连接好的 MC4 插件及光伏电缆直接落在屋面上，未将 MC4 插件及光伏电缆进行悬空绑扎固定；现要求你单位在复工后尽快进行整改，并进行全面的自检。

8、要求总包单位尽快完善相关的施工资料，并报送给监理进行审。

建设单位：

1、要求现场所有管理人员吸取 2017 年 12 月 8 日安全事件的教训，加强现场的安全管理。

2、要求总包单位尽快排出详细的施工计划，并上报园区物业部位审批；

3、按园区物业部门的要求，2017 年 12 月 12 号到 2017 年 12 月 15 日，暂停现场的一切施工作业

4、关于现场施工，要求总包单位始终将安全放在第一位，并加强现场的安全管理及安全防护措施的落实工作。

5、要求总包单位尽快完善施工资料。

主送单位	广州隆乐光伏科技有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.13

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理项目部

