

会议纪要

编号: JXM-HYJY-012

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

签发: 刘士发

会议地点	监理办公室	会议时间	2018 年 1 月 14 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题： 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目第十二次监理例会			
本次会议内容： 总包单位（深圳市中航三鑫光伏工程有限公司）： 1、7 个屋面光伏发电系统全部完成，并已完成送电，完成 100%； 2、设备基础防雷接地加焊扁铁，完成 100%； 3、屋面防雷接地固定，完成 60%； 4、检修通道安装，完成 98%； 5、屋面线槽盖板警示标志，完成 5%； 6、7 个屋面清洗系统安装，40%； 7、7 个屋面监控安装，完成 5%； 8、气象仪安装安装，完成 40%； 9、光伏通病检查，完成 15%； 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）： 1、2018 年 1 月 12 日，建设单位公司验收组人员到达项目，正式对本项目进行初验。要求总包单位全力配合验收组人员对项目进行初验。 2、屋面个别部位有临边堆物现象（如：螺杆、盖板废料、夹具等），存在高空坠物安全隐患；现要求总包单位立即进行整改，并进行全面自查，将各屋面临边处的物料及时清理干净。 3、目前各屋面上组件已经投运发电，但各屋面上均未按设计要求配置消防器材；现要求总包单位严格按设计要求，尽快在各屋面上配置永久性消防器材。 4、屋面上铺设的玻璃格栅走道板，均未进行固定，存在安全隐患，现要求总包单位尽快与设计沟通，确认走道板的固定方式，并尽快安排工人完成走道板的固定工作。 5、屋面上安装的清洗系统水管，个别部位存在水管冷缩弯曲，从而造成组件上出现阴影遮挡现象；现要求总包单位立即进行整改，并采取相关措施，避免因水管的热胀冷缩造成组件上出现阴影遮挡现象。 6、要求总包单位在后续的剩余工作量的施工中，重视安全管理工作，并将相应的安全措施落实到位。 7、要求总包单位尽快完善施工资料的报审工作。 8、要求总包单位加强现场的安全管理工作，确保现场安全文明施工。 建设单位： 1、要求总包单位尽快完成本项目的所有剩余工作量，并将完成计划及时上报监理单位及建			

设单位项目部。

2、关于现场施工，要求总包单位始终将安全放在第一位，并加强现场的安全管理及安全防护措施的落实工作。

3、要求总包单位尽快完善施工资料。

4、对公司项目验收组（初验）人员提出的问题，总包单位要尽快按要求完成整改。

主送单位	广州隆乐光伏科技有限公司		
抄送单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.1.14

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

