

会议纪要

编号: JXM-HYJY-008

签发: 刘士发

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 11 月 24 日
会议主持人	熊传辉		
会议主题: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目安全文明施工专题会议			
本次会议内容: 总包单位 (深圳市中航三鑫光伏工程有限公司): 一、各班组安全员汇报 11 月各施工班组安全生产情况, 包括施工过程中存在的安全隐患以及安全隐患整改措施、落实情况。 二、现场安全文明施工问题突出, 主要有以下几点: 1、施工过程中遗留的垃圾、废料要及时清理下屋面。 2、中午休息时间, 不准在施工区域和园区草坪上睡觉。 2、组件搬运要轻拿轻放; 安装时不得手撑组件表面; 组件安装完成后, MC4 接头要及时用绝缘胶带绑扎。 3、临边及采光带围栏, 要及时围闭并做好警示标识, 发现围栏破损要及时修复整改。 4、近期施工过程中多次发现有工人高空作业时未系安全带, 各班组安全员需重点监督、检查, 现场发现此情况要立即整改。 5、各班组安全员每天上、下班要检查各班组区域内的临时配电箱, 下班时要及时断电, 并把断电照片发至项目部专职安全员处。 6、外来人员要穿戴安全帽、反光衣。 三、完善新进工人的三级安全教育培训: 各班组安全员要对新进工人进行班组安全交底并将新进工人名单上报至项目部专职安全员处, 由项目部统一进行培训和交底。 四、落实岗位安全操作责任清单, 各班组安全员要对自己班组的操作人员进行岗位安全操作责任清单交底。 五、本月底计划开展一次安全消防演练活动。 监理单位: 1、目前现场的主要工作是组件吊装及组件的安装施工, 要求施工单位重视组件吊装及组件施工中的安全防护及安全措施的实施工作, 且施工单位的专职安全人员必须每天在现场进行安全巡视检查, 负起现场安全管理的职责, 保障现场施工的安全性。 2、现场巡视检查的过程中, 发现在桥架安装施工的过程中, 曲臂车上有个别施工人员不按要求悬挂安全带, 要求总包单位立即进行整改, 确保所有高空作业人员必须按要求规范悬挂安全带。 3、太阳能光伏组件在有光照时会产生电能, 会对人体造成危害, 不要直接碰触太阳能电极的导电部位。组件接线施工的过程中必须使用绝缘工具, 同时佩戴绝缘橡胶手套。 4、在往仓库屋面吊装材料、屋面上施工作业及屋面上材料搬运的过程中, 要求总包单位加强现场的安全生产管理, 并做好对屋面及其他成品的保护。 5、现场施工的所有人员必须按要求规范穿戴好安全帽、反光衣及安全鞋。 6、要求施工单位加强对工人生活区及宿舍的安全检查及管理, 做好防火防电及卫生清理工			

作。严禁在宿舍进行电线电缆的私拉乱接及随意丢弃烟头。

7、在雨天休息的时候，要求施工单位加强对工人的外出管理，工人外出前必须要向你单位专职安全人员说明外出的原因及返回时间，返回后要及时向你单位的专职安全人进行报到。

8、组件安装，要求总包单位必须给工人进行安全培训及安全技术交底，并向安装工人发放安全防护装备（绝缘工具、橡胶手套等），确保施工安全及施工质量。

9、要求总包单位加强对现场的临时用电的管理，每天派专人进行临时用电的安全检查，对发现的安全隐患，要求及时整改；所有用电设备及配电柜必须按规范要求做好防雷接地处理；现场所有的临时用电接线及安装必须由持证的电工人员进行操作，严禁非专业人员私自进行操作。

10、对于各个仓库屋面上的采光带、临边及屋面上摆放（未固定）的材料，要求总包单位及时做好安全防护及固定措施，保障现场的施工安全性。

11、只能在干燥的条件下工作，并且只能使用干燥的工具，当组件是潮湿的时候不要操作组件，除非穿戴有合适的防电击装备；

12、现场吊装，要求你单位在吊装之前必须给工人进行安全技术交底，并按要求做好现场的安全防护措施，专职安全人员要在现场全程负责指挥安全工作。

建设单位：

1、组件压块安装固定要紧实。

2、特种作业必须“人证合一”。

3、曲臂车高空作业时，下方严禁站人、作业。

4、切割作业人员未按要求穿戴护目镜。

5、要求总包单位严格按相关的安全规范要求进行现场的施工作业，保证现场的安全施工。

主送单位	溧阳乐叶光伏能源有限公司		
抄送单位	江苏启安建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 11. 25

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

日期: 2017.11.24

[illegible]