

会 议 纪 要

编号: HL-GDLH-01

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目 签发: 赵占良

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 11 月 1 日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 第一次工地例会			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 1、要求施工单位确保现场劳动力,合理组织现场施工,保证工程顺利并网; 2、要求施工单位在施工前对工人做好技术交底; 3、要求施工单位落实好现场班组工人的人身意外保险手续; 4、现场材料设备进场必须三方共同接收,控制好进材料设备的外观等可查项的合格; 5、要求施工单位做好现场安全文明工作,临边维护按要求搭设,工人劳保用品到位并正确使用,安全交底要落实到每个工人; 6、要求施工单位根据并网工期倒排施工进度总计划并上墙; 7、要求施工方抓紧上报前期资料,包括施工组织设计方案、质量保证措施、应急预案等资料; 8、要求施工单位工序隐蔽前通知监理验收,落实好工程报验制度; 施工单位: 1、我方已对施工班组进行了安全文明技术交底; 2、根据现场实际情况和工期目标,确保劳动力满足进度要求和组织好现场施工,保证顺利并网; 3、建设单位提供的材料设备进场前要提前通知我们,以便我们组织人员和			

机械进行卸货；

建设单位：

- 1、要求各单位管理人员履行好本职工作，发现问题及时提出解决；
- 2、要求施工方牢固树立安全第一的大方向，确保工程安全；
- 3、要求施工方服从监理单位的管理，有异议的提出三方共同协商；
- 4、要求施工方和监理单位做好管理人员通讯录上墙，在场人员上班期间不得随意脱岗，请假提前申请，保证沟通通畅；

主送单位	海宁鼎晖新能源有限公司 浙江诺欧博新材料有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 1 日

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。