

JXM8*: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: HX-GDLII-02

签发:

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 11 月 8 日
会议主持人	赵占良		
会议主题:			
现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:			
监理单位:			
1、现阶段施工人员较多,必须对新进施工人员进行三级安全教育培训、考核,经考试合格方可录用;			
2、对所有进场施工人员进行安全、技术交底;			
3、进场施工要遵守厂方的各项规章制度,厂区内不得随意停车,按厂方规定区域停车;			
4、厂区严禁吸烟,部分施工人员不服从厂方管理,再出现类似情况将会对其经济处罚;			
施工单位:			
1、目前施工人员基本到位,已经进行安全培训,因部分材料还没有进场,未能进行全面施工;			
2、因部分设计图纸还未到位,施工计划无法完善,需尽快完成图纸。			
建设单位:			

- 1、施工方配合监理方完成前期施工及准备工作
- 2、安全工作是分布式的重点，施工单位一定要重视安全防护工作；
- 3、及时完成合理施工计划，按计划进行施工。

主送单位	海宁鼎晖新能源有限公司 浙江诺欧博新材料有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年11月8日

注会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

予以器到於

日 期: 2017.1.8

[illegible]