

JXMS*: 会议纪要

会议纪要

编号: HX-GDLH-10

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018年05月20日
会议主持人	赵占良		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 施工单位: 1. 剩余组件尽快进场。 2. 逆变器, 汇流箱安装完成。 3. 箱变低压侧接线完成。 4. 电缆敷设完成。 监理单位: 1. 支架出现弯曲现象, 要进行调整。 2. 要保证施工人数。 3. 开工之前进行安全技术交底。 4. 组件安装要保证平整度。 5. 电缆终端制作要严格按照工艺进行。 6. 设备做好防火封堵。 建设单位: 1. 现场要加快施工进度, 尽快并网。 2. 各参加单位要加强配合,。			
主送单位	海宁鼎晖新能源有限公司 浙江诺欧博新材料有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年05月20日

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

欠以器到拉

日期: 2018.5.20

[illegible]