

# 会议纪要

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：07

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.1.30
会议主持人	郭光禧		
会议主题： 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况：  上次会议主要问题是吉利厂区路面恢复问题。  现施工方已安排工作计划，于春节前完成路面恢复。			
本次会议内容：  <b>监理：</b> 1、本次会议为本项目第七次监理会议，请施工单位继续做好文明施工，加强管理力度。 2、在春节放假前，现场材料归类，整齐堆放，场地卫生打扫干净。 3、做好对成品、半成品的保护工作，采取必要的保护措施。 4、放假前提交春节期间值班人员名单，保证电话 24 小时畅通。 5、做好春节后复工准备工作，保证施工人员按时到场施工。 6、施工负责人要合理安排工作计划、施工人数、时间，按计划完成工作任务。 7、施工方要按时给施工人员发放工资，不能拖欠，保证工人春节前拿到工钱。 8、监理和业主所发现的问题，施工单位要认真对待，落实整改，避免产生质量安全隐患，整改完成后应及时回复。			



**业主：**

- 1、临近春节，要注意安全施工，避免产生意外事故。
- 2、本周工作计划：将焊接车间剩余直流电缆终端全部制作完成，标识标牌挂设，防火泥封堵，清理检查屋面，等电力公司验收；总装车间敷设两根直流电缆、两台汇流箱，四平方线，安装需要的桥架。

**总包单位：**

- 1、上周工作进度：焊装车间直流电缆终端制作，汇流箱检测接线；总装车间安装组件，桥架；地面电缆井盖板制作，电缆井表面恢复，箱变基础接地，箱变内部变压器接地。
- 2、本周工作计划：焊装车间制作直流电缆接头，清理屋面垃圾；总装车间吊装桥架并安装，敷设直流电缆，安装汇流箱。



主送单位	信邦建设工程有限公司		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.1.31

签发人：梅波



# 监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.1.30

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
马建强	正泰		18367164853
司东平	正泰		
孙小峰	信邦		
徐伟	信邦		13401982786
张旭涛	信邦		18667237315
高文强	正衡监理	监理	1770821955
贺梦凡	正衡监理		
严玉智	正衡监理		

