

会议纪要

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：08

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.3.6
会议主持人	郭光禧		
会议主题： 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况： 上次会议问题是做好春节停工准备各项工作。 停工前现场所有材料妥善保存，值班人员已合理安排，未出现问题。			
本次会议内容： 监理： 本次会议为春节复工后首次监理会议，现要求施工方做好以下要求： 1、请施工单位继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度，戴安全帽，穿工作服，现场材料归类，整齐堆放，场地卫生打扫干净。 2、每天做好施工日记，日记内容包括：每日施工机械数量，施工人员数量，每日完成工作量以及明日施工计划。 3、注意施工质量，加强施工质量管理，现场检查发现个别电缆井盖钢筋少于图纸要求，存在安全隐患。 4、复工后工作进度缓慢，不能满足工作计划，要求增加施工人员，合理安排工作内容，满足业主要求。 5、安全人员变更，要提供资料，人证符合。			



业主:

- 1、施工方安全文明施工做的很到位, 要继续保持。
- 2、电缆井盖板时四周做围栏保护, 屋面施工后垃圾及时清理, 防止下雨将垃圾带到排水管内, 运输组件时要做好保护工作, 不允许对组件踩踏, 防止碰撞产生隐裂, 桥架开孔后及时清理产生的铁屑。
- 3、施工方安排工作计划, 按照工作计划完成工作内容, 4月15日具备并网发电条件。
- 4、总装车间剩余 5214 块组件现已发货, 预计于 3 月 8 日到现场, 施工方做好接货准备, 各型号电缆、四平方线已发货。
- 5、统计缺少的夹具檩条数量, 于 3 月 7 日将数量上报。

总包单位:

- 1、人员安排: 现有施工人员 42 人, 3 月 8 日增加 8 人, 3 月 12 日增加 19 人, 后续保证施工人员不低于 80 人。

2、工作计划:

焊装车间剩余工作(扁铁接地, 桥架盖板, 光纤通信)将于 3 月 30 日完工。

总装车间组件安装于 3 月 20 日完工, 桥架安装、电缆连接、汇流箱安装接线于 3 月 31 日前完工, 4 月 10 日扁铁接地完工。

生产车间现开始搭设脚手架, 铺设人行道, 其余工作于 3 月 14 日开始施工。

主送单位	信邦建设工程有限公司		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.3.6

签发人:

梅波



监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.3.6

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
马建光	正泰		18367164853
张旭涛	信邦		18667237315
陈建寿	信邦		15937913153
孙东平	正泰		17563757178
高庆耀	正泰工程监理		17770821955
贺凯	正泰监理		17552311132
严玉智	正泰监理		18827901361

