

会议纪要

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: 09

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.3.14
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况: 上次会议问题是施工人员数量不足。 现施工方已安排足够的施工人员开始工作, 加快施工进度。			
本次会议内容: 监理: 本次会议为第九次监理会议, 现要求施工方做好以下要求: 1、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度, 戴安全帽, 穿工作服, 现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 雨季防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。 2、天气炎热, 但是安全必须值得重视, 安全帽, 工作服必须按要求穿戴。 3、注意施工质量, 加强施工质量管理, 监理也会加强巡视。 4、安全人员变更, 要提供资料, 人证符合。 业主: 1、施工方安全文明施工做的很到位, 以安全和质量为第一。 2、屋面施工注意清理垃圾 (组件死角纸质包装、组件正负极线捆绑的扎丝、桥架切割钻孔产生的废料、排水沟内的垃圾), 施工质量要做好, 夹具、檩条、组			



件安装必须紧固；扁铁焊接时，必须铺好足够的防火毯，周围放置灭火器，防止出现意外，焊接完工后施工接地摇表检测是否合格，并做好记录。

3、缺少的材料已经通知生产商开始制作，尽快提供。

4、生产车间屋面施工要在组件安装之前通知吉利厂方去验收。

总包单位：

1、关于屋面扁铁接地安装、箱变围栏和围栏内铺铺砖、草坪恢复几方面的施工标准需要业主与吉利厂区商议，制定施工要求。

2、工作进度：

焊装车间已经开始焊接扁铁接地。

总装车间组件安装已完工，现在已开始安装桥架、汇流箱。

生产车间现临边护栏已完工，现已开始屋面刷漆、夹具檩条定位以及安装。

3、工作计划：

在材料供给正常的情况下，总装车间于 20 日开始敷设电缆和四平方线，生产车间组件安装于 30 日完工

主送单位	信邦建设工程有限公司		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.3.14

签发人：梅波



监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

姓 名	工作单位	日期	电 话
马建强	已录		18367164853
司东平	互录		
张旭涛	信邦建设		18667237315
陈志航	信邦建设		15137923382
陈建秀	信邦建设		15937913153
李勇为	信邦建设		18640514620
郭志强	已录子监理		1770821955
贺妙凡	王衡监理		
严玉霞	王衡监理		18827901361

