

会 议 纪 要

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：12

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.6.13
会议主持人	郭光禧		
会议主题： 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况： 上次会议问题是草坪恢复与扁铁接地的的问题代与吉利厂区商议。 上次问题本周全部结束。有明确结果。			
本次会议内容： 监理： 本次会议为第十二次监理会议，现要求施工方做好以下要求： 1、请施工单位继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度，戴安全帽，穿工作服，现场材料归类，整齐堆放，场地卫生打扫干净，雨季防止雨水冲走垃圾，堵塞排水道。 2、施工现场不能有吸烟的痕迹，请施工方管理人员加强对施工工人文明施工教育，杜绝此现象再发生。 3、施工管理人员要进一步加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范。。 4、施工资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。 5、合理安排施工人员，加快施工进度，预防雨天影响进度计划。 6、隐蔽工程必须先经监鞭验收合格后，才能进行隐蔽。 7、必须严格按施工图纸进行施工。			

8、施工资料（卸料平台）尽快提交到监理审核。

业主：

- 1、再次强调施工必须注意做好屋面防腐防锈处理，屋面施工时严禁踩踏组件和屋脊，严禁在组件上放施工材料。
- 2、屋面施工注意清理垃圾，桥架安装产生的铁屑，檩条分散产生的外包装，组件四角的纸质保护层，必须及时清理，做好安全文明施工。
- 3、屋面汇流箱防火泥封堵、4 m²电缆与桥架 90 度拐弯处必要垫东西。需要的各方面资料尽快完善。
- 4、施工必须保证质量，安全文明施工，千万别违章作业，安全帽等着装符合要求。
- 5、当天的垃圾当天清理干净，天汽热要准备降温用品。
- 6、卸料平钢结构基础混凝土必须是商品混凝土，不得自抖。
- 7、卸料平钢结构施工图纸经修改后二天内就到。

总包单位：

- 1、现场施工材料（屋面临边扶栏），请业主及时与公司采购部门沟通协调。
- 2、卸料平钢结构施工进度：
焊装车间、生产准备车间、总装车间三个基础线已完工，请业主、监理验收是否合格。

3、工作计划：

- 信邦：在二至三日将全部消缺完工，准备屋面附属工程施工。

卸料平钢结构：下一步基础施工。

主送单位	信邦建设工程有限公司	
抄送单位	台州杭泰电力有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间 2018.6.13

签发人：

梅波

监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期: 2018.6.13

[illegible]