

安全工作会议（例会）记录

项目名称：浙江金刚汽车路桥/项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号：05

会议地点	现场办公室		会议时间	2018 年 7 月 19 日	
会议主持人	郭光禧	记录人	郭光禧	到会人数	4 人
会议主要议题	附属工程施工安全与夏季高温施工安全会议				
参加会议人员单位、姓名、职务（见会议签到表）					
会议记录：8 号台风与施工安全及夏季高温施工安全为主题。					
本次会议内容： 施工单位： 一、信邦施工项目部： 1、做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。 3、防暑降温用品发放到个人手中，保证施工现场有饮水喝。 4、夏季高温施工作业时间上午 5 点半至 10 点，下午 15 至 18 点半，保证施工人员高温时休息。 二、陕西顺协盈施工项目部： 1、做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。 2、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。 3、焊接施工时，附近配置灭火器。 4、夏季高温施工做到合理安排作业时间，保证施工人员高温时休息。 5、高空作业时施工人员着装符合要求，系安全带施工。 监理： 本次会议为施工安全专题会议，要求施工方做好以下要求： 已进入盛夏高温季节，施工现场环境温度高，特别是屋面施工，工作条件相对恶劣，施工人员劳动强度大，易出现过度疲劳、中暑现象，是事故多发时期。 为确保高温季节安全施工作业，结合高温季节施工出现的不安全情况，请大家注意以下几项重点安全事项： 1、提醒各施工单位应合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点。					

- 2、各施工单位对职工进行防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑症状。
- 3、提醒各施工单位为防止高处坠落，心情不好时，身体患有高血压、心脏病，恐高症者不准进行高处作业；外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时，遇高温、大雨、雷电和六级大风时，不准上高空作业。
- 4、施工现场严禁赤脚和穿拖鞋上岗，加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实，加强对施工安全管理力度。
- 5、定期进行临时用电检查，每个用电设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的
- 6、施工现场电焊时，要持证上岗，要办理动火手续。在下层火花着落处要有围板栏住防止扩散，必须设置灭火器与防火布。
- 7、特别是要加强对危险源、特种设备等监管力度。从严落实高温气候的日常监控、监督工作。同时做好围栏加固。
- 8、同时做好施工人员生活工作，让施工人员吃的满意，注意吃、住生活卫生。
- 9、严格按照夏季高温施工安全专项方案执行，监理将加强巡视检查力度，发现现有违犯安全规范施工的进行严厉处罚。
- 10、夏季高温施工必须保证工程质量、安全文明施工。

建设单位：

夏季高温施工要求配备防暑降温药品，屋面作业注意高温防护不能盲目施工。节假日期间注意临时用电安全。工作票和动火票要提前开好，以免假期找不到业主开票。夏季高温施工必须保证施工质量，安全文明施工。施工资料必须与现场施工进度同步。（卸料平台钢构），施工过程资料尽快提交到监理审核。严格按照夏季高温施工安全专项方案 执行，有违犯安全规范施工的进行严厉处罚。钢楼梯制作必须配备灭火器与防火布。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司。		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.7.19
签发人：			

安全会议签到表

• 工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.7.19

[illegible]