

会议纪要

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号：13

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.6.14
会议主持人		郭光禧	
会议主题：			
夏季高温施工安全、质量专题会议。			
本次会议内容：			
施工单位：			
一、信邦施工单位：			
1、做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。			
2、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。			
3、防暑降温用品发放到个人手中。			
4、夏季高温施工做到合理按排作业时间，保证施工人员高温时休息。			
二、陕西顺协盈施工单位：			
1、做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。			
2、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。			
3、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。			
4、焊接施工时，附近配置灭火器。			
5、夏季高温施工做到合理按排作业时间，保证施工人员高温时休息。			
监理：			
本次会议为夏季高温施工安全、质量专题会议，要求施工方做好以下要求：			
已进入盛夏高温季节，施工现场环境温度高，工作条件相对恶劣，施工人员劳动强度大，易出现过度疲劳、中暑现象，是事故多发时期。			
为确保高温季节安全施工作业，结合高温季节施工出现的不安全情况，请大家注意以下几项重点安全事项：			
1、提醒各施工单位应合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点。			

- 2、提醒各施工单位对职工进行防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑症状。
- 3、提醒各施工单位为防止高处坠落，心情不好时，身体患有高血压、心脏病，恐高症者不准进行高处作业；外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时，不准上高空作业。
- 4、施工现场严禁赤膊和穿拖鞋上岗，加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。
- 5、遇高温、大雨、雷电和六级大风时，严禁高空与室外作业。
- 6、定期进行临时用电检查，每个用电设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求，配电箱要搭设防雨棚，每天下班有电工拉断电源，并检查施工现场。
- 7、施工现场电焊时，要持证上岗，要办理动火手续。在下层火花着落处要有围板栏住防止扩散，必须设置灭火器。
- 8、特别是要加强对危险源、特种设备等监管力度。从严落实高温气候的日常监控、监督工作。
- 9、严防高温季节防中暑注意事宜，采取有效防控措施（防暑降温用品发放到个人手中）。
- 10、施工资料（卸料平台钢构）尽快提交到监理审核。
- 11、提交夏季高温施工安全专项方案到监理审核。

建设单位：

要求配备防暑降温药品，屋面作业注意高温防护不能盲目施工。节假日期间注意临时用电安全。工作票和动火票要提前开好，以免假期找不到业主开票。夏季高温施工必须保证质量，安全文明施工。施工资料（卸料平台钢构）尽快提交到监理审核。提交夏季高温施工安全专项方案到监理审核。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.6.14

签发人：陈波

附件：

卷之三

会议签到表