

会议纪要

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: 021

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.8.07 下午 16:30
会议主持人	郭光禧		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况: 1. 上次会议问题是钢楼梯必须按图施工, 要求提交钢楼梯工程材料进场报验和施工过程资料到监理审核, 未解决 2. 要求施工单位按夏季高温施工安全专项方案执行。经反复检查, 已执行。 3. 钢楼梯制作施工已按要求增加施工人员, 加快施工进度。钢楼梯制作单位未增加施工人员			
本次会议内容: 施工单位: 一、信邦施工单位: 1、本周人行道施工已完成 80%, 下周 100% 完成 2、本周车径 32 镀锌钢完成 60%, 下周上屋面进行管道安装, 施工工人增加到 16 人, 保证月底完成清洗系安装任务。 3、夏季高温施工已做到按专项方案执行, 合理按排作业时间。4、遵守业主、监理对文明施工的要求: 文明施工, 做好屋面成品保护工作。 4、须要业主协调事宜: 三个屋面取水点、取电源点具体地点。 二、陕西顺协盈施工单位: 1、三个钢楼梯制作本周完成 60%, 下周完成 100%。 2、施工资料找我们公司要。 监理: 本次会议为第二十一次监理会议, 现要求施工方做好以下要求: 1、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度。戴安全帽, 穿好工作服, 现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 雨季防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。做好对施工人员进行防暑降温教育与工作。 2、在屋面附属工程施工时, 在保证合同施工进度的同时, 保证工程质量, 按图施工。 3、钢楼梯焊接施工时, 配置灭火器, 做好“三级安全文明”教育书面工作。			

- 4、钢楼梯主材对接必须开坡口，焊缝高度按图纸要求是8mm，焊缝不得有夹渣、咬边、汽孔，外观符合要求，除锈必须将锈除干净，经业主与监理验收后，方可刷油漆。
- 5、施工管理人员要进一步加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，加强施工质量控制，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范。。
- 6、钢楼梯施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。
- 7、必须严格按施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。
- 8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。
- 9、要求钢楼梯施工单位：增加施工人员，合理安排施工，要保证8月15日完成。

业主：

- 1、现场安全文明施工要严格遵照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。
- 2、施工人员在屋面施工时，屋面成品必须保护好。
- 3、A.信邦建设公司应根据上报的工期计划8月7日完成合同补充协议的全部内容。B.陕西顺协盈公司应在8月15日前必须完成全部合同内容。将按照合同及已下发的相关文件进行考核。C.各施工单位必须按照规范与合同要求保证施工质量，按时完成施工合同要求。D.全面做好安全施工工作，尤其是动火作业，动火前必须提前开具动火作业票并做好安全防火措施，确保安全生产零事故。E.及时提交工程施工资料，必须做到过程资料与工程进度同步。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司。	
抄送单位	台州杭泰电力有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间 2018.8.07

签发人



监理工程例会会议签到表

• 工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.8.7

[illegible]