

会议纪要

工程名称：浙江金剛汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号：023

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.8.21 下午 16:30
会议主持人	郭光福		
会议主题：现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况：			
1. 上次会议问题是钢楼梯必须按图施工，要求提交钢楼梯工程材料进场报验和施工过程资料到监理审核，未解决 2. 要求施工单位按夏季高温施工安全专项方案执行。经反复检查，已执行。 3. 钢楼梯制作施工已按要求增加施工人员，加快施工进度。钢楼梯制作单位已增加施工人员到 13 人			
本次会议为第二十三次监理会议，现要求施工方汇报本周工作及下周的工作安排： 施工单位：			
一、信邦施工单位： 1. 本周人行道施工已完成 100%，本月 18 日开始在总装车间屋面安装清洗系统水管。 2. 本周车径 32 锌钢完成 100%，总装车间屋面进行管道安装，施工人员 10 人，保证月底完成清洗系安装任务。 3. 夏季高温施工已做到按专项方案执行，合理安排作业时间。 4. 遵守业主、监理对文明施工的要求：文明施工，做好屋面成品保护。			
二、陕西顺协盈施工单位： 1. 三个钢楼梯制作本周支架全部吊装完成，剩下的踏步、扶手等本月 25 日全部完成 100%。 2. 施工资料找我们公司要。 监理： 本次会议为第二十三次监理例会，现要求施工方做好以下要求： 1. 请施工单位继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度。戴安全帽，穿好工作服，高空作业必须系好安全带，现场材料归类，整齐堆放，当天的垃圾当天下班前打扫干净，防止堵塞排水道。 2. 在屋面附属工程施工时，在保证合同施工进度的同时，保证工程质量，按图施工。 3. 钢楼梯焊接施工时，配置灭火器，做好“三级安全文明”教育书面工作。 4. 钢楼梯主材对接必须开坡口，焊缝高度按图纸要求是 8 mm，焊缝不得有夹渣、咬边、			

汽孔。外观符合要求，除锈必须将锈除干净，经业主与监理验收后，方可刷油漆。

5、施工管理人员要继续加强施工质量管理，加强对安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时消除质量安全隐患，临时用电要规范。

6、钢楼梯施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。

7、必须严格按施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。

8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。

9、要求钢楼梯施工单位：增加施工人员，合理安排施工，要保证 8 月 25 日全部完成。

10、清洗系统必须在本月 30 日前全部完成。9 月 6 日提高屋面接地扁铁和组件 4 m² 电缆施工，不得影响 9 月 8 日竣工验收。

业主：

1、现场安全文明施工要严格遵照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。

2、施工人员在屋面施工时，屋面成品必须保护好。

3、A. 清洗系统必须在本月 30 日前全部完成。9 月 6 日提高屋面接地扁铁和组件 4 m² 电缆施工，不得影响 9 月 8 日竣工验收。B. 要求钢楼梯施工单位：增加施工人员，合理安排施工，要保证 8 月 25 日全部完成。将按照合同及已下发的相关文件进行考核，如果未完成将罚款 1 万元人民币。C. 各施工单位必须按照规范与合同要求保证施工质量，按时完成施工合同要求。D. 全面做好安全施工工作，尤其是动火作业，动火前必须提前开具动火作业票并做好安全防火措施，确保安全生产零事故。E. 及时提交工程施工资料，必须做到过程资料与工程进度同步。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2018.8.21

签发人：
2018.8.21

监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.8.21

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘伟华	正泰	负责人	15753053102
孙少华	顺协通	负责人	18209689389
陈志能	信邦建设	负责人	15137923382
郭光强	正泰监理	负责人	1777081955

