

会 议 纪 要

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: 020

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.7.31 下午 16:30
会议主持人	郭光裕		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况: 1. 上次会议问题是钢楼梯必须按图施工, 要求提交钢楼梯工程材料进场报验和施工过程资料到监理审核。已解决。 2. 要求施工单位按夏季高温施工安全专项方案执行。经反复检查, 已执行。 3. 钢楼梯制作施工已按要求增加施工人员。			
本次会议内容: 施工单位: 一、信邦施工单位: 1、总装车间、焊装车间、生产准备车间三个屋面扶栏安装完成(焊装车间就剩下东边一块未安装扶栏, 因与新建的厂房连接, 要不要做, 等待业主决定)。 2、现在开分二组安装检修人行道安装, 一组在总装车间屋面安装检修人行道, 另一组在焊装车间屋面安装检修人行道。 3、夏季高温施工已做到按专项方案执行, 合理安排作业时间。 4、遵守业主、监理对文明施工的要求: 文明施工, 做好屋面成品保护工作。 二、陕西顺协盈施工单位: 1、生产准备车间钢楼梯二个立柱已吊装到位。 2、焊装车间与总装车间钢楼梯开始 3、下周分二组施工, 另一组在焊装车间制作钢楼梯。 监理: 本次会议为第十九次监理会议, 现要求施工方做好以下要求: 1、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度。戴安全帽, 穿好工作服。现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 雨季防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。做好对施工人员进行防暑降温教育与工作。 2、在屋面附属工程施工时, 在保证合同施工进度的同时, 保证工程质量, 按图施工。 3、钢楼梯焊接施工时, 配置灭火器, 做好“三级安全文明”教育书面工作。			

- 4、钢楼梯主材对接必须开坡口，焊缝高度按图纸要求是 8 mm，焊缝不得有夹渣、咬边、汽孔，外观符合要求，除锈必须将锈除干净，经业主与监理验收后，方可刷油漆。
- 5、施工管理人员要进一步加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时清除质量安全隐患，临时用电要规范。。
- 6、钢楼梯施工过程资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。
- 7、合理安排施工人员，加快施工进度预防雨天影响进度计划。
- 8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。
- 9、必须严格按施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。

业主：

- 1、现场安全文明施工要严格遵照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。
- 2、施工人员在屋面施工时，屋面成品必须保护好。
- 3、A.信邦建设公司应根据上报的工期计划 8 月 7 日完成合同补充协议的全部内容。B.陕西顺协盈公司应在 8 月 10 前完成全部合同内容。C.各施工单位应结合现场实际与工期要求合理安排施工力量确保按时完成合同内容，未能在工期要求内完成的施工单位，将按照合同及已下发的相关文件进行考核。D.各施工单位必须按照规范与合同要求保质保量完成施工作业，全面做好安全工作，尤其是动火作业，动火前必须开具动火作业票并做好安全防护措施，确保安全生产零事故。F.及时上报工程施工资料，做到过程资料与工程进度同步推进。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司。	
抄送单位	台州杭泰电力有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间 2018.7.31

签发人



监理工程师例会会议签到表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.7.31.

[illegible]