

会 议 纪 要

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目 编号：17

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.7.11
会议主持人	郭光禧		
会议主题：现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况： 1,上次会议问题是钢楼梯必须按图施工，提交施工过程资料到监理审核。已落实解决。已解决。 2,要求施工单位按夏季高温施工安全专项方案执行。经反复检查，已执行。 3,预防8号台工作（专题会议），已落实。			
本次会议内容： 施工单位： 一、信邦施工单位： 1、做好屋面工程材料搬下屋面，归类堆放，用铁丝捆扎牢固。 2、预防8号台风抢险人员手机保持24小时开机状态。 3、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。 4、做好屋面护栏，总装车间屋面扶栏已完成，焊装车间扶栏开始施工。 5、夏季高温施工已做到按专项方案执行，合理安排作业时间。 6、遵守业主、监理对文明施工的要求：文明施工，做好屋面成品保护工作。 二、陕西顺协盈施工单位： 1、地面围栏已全部拆除，用铁丝捆扎牢固。 2、预防8号台风抢险人员手机保持24小时开机状态。 3、8号台风过，基础以上钢楼梯开始施工。 监理： 本次会议为第十七次监理会议，现要求施工方做好以下要求： 特别要做好8号台风预防工作，将屋面工程材料全部搬离屋，归类堆整齐，用铁丝捆牢固。地面围栏全部拆除，归类堆放，用铁丝捆扎牢固。 1、请施工单位继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度，戴安全帽，穿工作服，现场材料归类，整齐堆放，场地卫生打扫干净，雨季防止雨水冲走垃圾，堵塞排水道。 做好对施工人员进行防暑降温教育，使施工人员知道中暑症状。			

2、遇高温、下雨和六级以上大风停止施工。		
3、焊接施工时，附近配置灭火器，做好“三级安全文明”教育书面工作。		
4、施工现场不能有吸烟的痕迹，请施工方管理人员加强对施工工人文明施工教育，杜绝此现象再发生。		
5、施工管理人员要进一步加强施工质量管理，加强对于安全文明施工的管理，加强施工质量检查，及时清除质量安全隐患，临时用电要规范。。		
6、施工资料必须与现场施工进度同步，不得滞后。		
7、合理安排施工人员，加快施工进度，预防雨天影响进度计划。		
8、隐蔽工程必须先经监理验收合格后，才能进行隐蔽。		
9、必须严格按施工图纸进行施工，同时做好屋面成品保护工作。		
10、过程施工资料（附属工程；钢构、屋面扶栏，检修人行道等工程材料进场报验、过程资料提交监理签字。）尽快提交到监理审核。		
业主：		
特别要做好8号台风预防工作，将屋面工程材料全部搬离屋，归类堆整齐，用铁丝捆牢固。地面围栏全部拆除，归类堆放，用铁丝捆扎牢固。听从吉利汽车厂家统一指挥，预防8号台风。		
1、现场安全文明施工要严格按照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。		
2、屋面成品必须保护，临时扶栏拆除的钢管及安全网必须归类堆放整齐。		
3、检修通道和护栏施工单位：按工期计划，抓紧时间安排乙供材料的购买，合理安排施工力量，确保按期完成合同内容。		
4、夏季施工要注意防暑降温，配备防暑降温药品，合理安排工作时间错开高温阶段，确保施工人员身心安全。当天产生的垃圾当天清理干净。		
主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司	
抄送单位	台州杭泰电力有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间 2018.7.3

签发人：梅波

监理工程师例会会议签到表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.7.11

[illegible]