

会 议 纪 要

工程名称: 浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目

编号: 19

会议地点	现场办公室	会议时间	2018.7.24 下午 16:30
会议主持人	郭光伟		
会议主题: 现场安全、质量、进度管控资料			
上次会议问题落实情况: 1. 上次会议问题是钢楼梯必须按图施工, 要求提交钢楼梯工程材料进场报验和施工过程资料到监理审核。未解决, 已发监理通知单再次书面要求。 2. 要求施工单位按夏季高温施工安全专项方案执行。经反复检查, 已执行。			
本次会议内容: 施工单位: 一、信邦施工单位: 1、总装车间、焊装车间、生产准备车间三个屋面扶栏安装完成(焊装车间就剩下东边一块未安装扶栏, 因与新建的厂房连接, 要不要做, 等待业主决定)。 2、现在开分二组安装检修人行道安装, 一组在总装车间屋面安装检修人行道, 另一组在生产车间屋面安装检修人行道。 3、夏季高温施工已做到按专项方案执行, 合理安排作业时间。 4、遵守业主、监理对文明施工的要求: 文明施工, 做好屋面成品保护工作。 二、陕西顺协盈施工单位: 1、生产准备车间钢楼梯二个立柱已吊装到位。 2、下周焊装车间与总装车间开始制作钢楼梯。 3、下周分二组施工, 一组一生间车安装平台, 另一组在焊装车间制作钢楼梯。 监理: 本次会议为第十九次监理会议, 现要求施工方做好以下要求: 1、请施工单位继续做好安全文明施工, 加强安全文明管理力度, 戴安全帽, 穿工作服; 现场材料归类, 整齐堆放, 场地卫生打扫干净, 雨季防止雨水冲走垃圾, 堵塞排水道。做好对施工人员进行防暑降温教育, 使施工人员知道中暑症状。 2、屋面扶栏与检修人行道施工, 在保证施工进度同时, 保证工程质量, 按图施工。 3、钢楼梯焊接施工时, 配置灭火器, 做好“三级安全文明”教育书面工作。			

4. 钢楼梯主材对接必须开坡口, 焊缝高度按图纸要求是 8 mm, 焊缝不得有夹渣、咬边、气孔, 外观符合要求, 除锈必须将锈除干净, 经业主与监理验收后, 方可刷油漆。
5. 施工管理人员要切实加强施工质量管理, 加强对于安全文明施工的管理, 加强施工质量检查, 及时消除质量安全隐患, 临时用电要规范。
6. 钢楼梯工程材料进场报验与施工过程资料必须与现场施工进度同步, 不得滞后。
7. 合理安排施工人员, 加快施工进度预防雨天影响进度计划。
8. 隐蔽工程必须先经监理验收合格后, 才能进行隐蔽。
9. 必须严格按施工图纸进行施工, 同时做好屋面成品保护工作。
10. 钢楼梯施工单位: 必须提交与厂房立柱连接开洞施工专项方案。

业主:

1. 现场安全文明施工要严格按照吉利沃尔沃和监理相关规定执行。
2. 施工人员在屋面施工时, 屋面成品必须保护好。
3. 检修通道和护栏施工单位: 按工期计划组织人员合理安排施工, 合理安排施工力量, 确保按进度计划按期完成合同内容。
4. 钢楼梯施工单位: 按工期计划组织人员按合理排施工, 合理安排施工力量, 确保按进度计划按期完成合同内容。
5. 夏季施工要注意防暑降温, 配备防暑降温药品, 合理安排工作时间错开高温阶段, 确保施工人员身心安全, 当天产生的垃圾当天清理干净。
6. 施工单位必须做好书面的“三级安全教育”质量技术教育。
7. 钢楼梯施工必须按图纸及规范进行施工, 保证按施工进度计划完成。
8. 钢楼梯施工单位: 必须提交与厂房立柱连接开洞施工专项方案。

主送单位	信邦建设工程有限公司、陕西顺协盈建筑工程有限公司		
抄送单位	台州杭泰电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司。	发文时间	2018.7.24

签发人: 梅波

监理工程师例会会议签到表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

日期 2018.7.24.

[illegible]